

HALMASHAURI YA WILAYA YA SONGEA

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA KWANZA 2016-2017 (JULAI 2016 HADI SEPTEMBER 2016)

a) Fedha zilizoidhinishwa katika kutekeleza Miradi ya Maendeleo katika Halmashauri ya Wilaya ya Songea.

Katika kipindi cha mwaka 2016/2017 Halmashauri ya Wilaya ya Songea imeidhinishwa kukusanya jumla ya **Sh. 8,014,121,539** kwa ajili ya kutekeleza shughuli mbalimbali za maendeleo. Kati ya fedha hizo **Sh. 748,125,000.00** ni fedha kutokana na vyanzo vya ndani vya Halmashauri na **Sh. 7,265,996,539** ni fedha za ruzuku toka serikali kuu ikiwa **Sh. 437,922,000.00** ni fedha za Miradi ya maendeleo ya kujenga mtaji (LGCDG), **Sh. 888,110,000.00** ni za mfuko wa barabara (Road Fund), **Sh. 447,312,000.00** ni za Mpango wa Maendeleo wa Elimu ya Sekondari (MMES), **Sh. 4,996,930,090.00** ni kwa ajili ya usambazaji maji Vijijini na usafi wa mazingira (NRWSSP), **Sh. 461,685,000.00** ni kwa ajili ya uendelezaji wa Sekta ya Kilimo (ASDP/DADG), **Sh. 41,179,539.00** ni za Mpango wa kupambana na UKIMWI (HIV/AIDS), **Sh. 429,914,000.00** ni za mfuko wa pamoja wa afya (HSBF), **Sh. 42,755,000.00** ni za mradi wa MIVARF, **Sh. 1,437,133,582.00** fedha za TASAF awamu wa tatu, **Sh. 2,500,000,000.00** fedha za mpango wa barabara za rami makao makuu, **Sh. 400,000,000.00** fedha za ujenzi wa nyumba za watumishi katika mazingira magumu na **Sh. 40,199,000.00** ni fedha za Mfuko wa kuchochea maendeleo ya Jimbo (CDCF).

b) Fedha zilizopokelewa kutoka HAZINA kwa ajili ya kutekeleza Miradi ya Maendeleo kwa kipindi cha Julai hadi Septemba 2016 (2016/2017)

Katika kipindi cha Julai, 2016 hadi Septemba, 2016 Halmashauri imepokea jumla ya **Sh. 568,898,864.58** ikiwa ni sawa na asilimia **7.09%** ya fedha za miradi ya maendeleo **Sh. 8,014,121,539** zilizokusudiwa kupokelewa katika mwaka wa fedha 2016/2017. Katika kipindi hiki matumizi yalikuwa **Sh. 1,158,366,348.37** Matumizi yamekuwa ni makubwa kuliko mapato kwa sababu ya fedha zilizobaki za mwaka 2015/2016. (bakaa).

CHANGAMOTO ZILIZOJITOKEZA

1. Miradi mingi haijaanza kutekelezwa kutokana na fedha kutotolewa kabisa na Serikali kuu (HAZINA)

2. Muingiliano wa majukumu mengi yanayotakiwa kuchangiwa na wananchi.
3. Uwepo wa miradi mingi ya miaka ya nyuma isiyokamilika.

HATUA ZILIZOCHUKULIWA KUKABILIANA NA CHANGAMOTO HIZO

1. Halmashauri imefanya mawasiliano ya mara kwa mara na HAZINA ili kutia msukumo wa kutolewa kwa fedha za utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo
2. Wananchi wameendelea kuhamasishwa ili waongeze juhudi za kuchangia nguvu zao katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo.

Mh. Mwenyekiti, Naomba kuwasilisha



Simon M.M. Bulenganija
MKURUGENZI MTENDAJI (W)
SONGEA

**JEDWALI NA. 1 MCHANGANUO WA MAPATO NA MATUMIZI YA FEDHA ZA MIRADI
YA MAENDELEO ZILIZOPOKELEWA KATIKA KIPINDI CHA JULAI 2016 HADI
SEPTEMBER 2016, (ROBO YA KWANZA) 2016/2017**

NA	JINA LA MRADI/SEKTA	FEDHA IDHINISHWA 2016/17 (shs.)	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	MAELEZO
1.	RUZUKU YA MAENDELEO YA KUJENGA MITAJI (LGCDG)	437,922,000.0 0	0	2,070,000	Fedha hazijapokelewa.
2	MFUKO WA JIMBO	40,199,000	0	4,864,000	Fedha zilizotumika ni za bakaa
3.	UJENZI WA NYUMBA MAZINGIRA MAGUMU	400,000,000.0 0	0	0	Fedha hazijapokelewa.
4	MPANGO WA MAENDELEO YA ELIMU YA SEKONDARI (MMES)	447,312,000.0 0	0	107,015,72 5	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa.
5.	ASDP - DADG	461,685,000.0 0	0	6,300,000	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa.
6	MRADI WA MIVARF	42,755,000.00	0	4,408,000	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa
7	MFUKO WA BARABARA (ROAD FUND)	888,110,000.0 0	122,934,397 .03	199,870,48 5.97	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa
8	MPANGO WA UJENZI WA BARABARA ZA RAMI MAKAO MAKUU	2,500,000,000. 00	0	0	Miradi haijaanza fedha hazijatolewa.
9	MPANGO WA KUPAMBANA NA UKIMWI (HIV/AIDS) NMSF	41,179,539.00	0	3,920,000	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa.
10	MPANGO WA USAMBAZAJI MAJI VIJIJINI NA USAFI WA MAZINGIRA (RWSSP)	4,996,930,090	0	203,267,38 8.9	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa
11	MPANGO WA KUNUSURU KAYA MASKINI (TASAF III)	1,408,725,000	483,877,920 .	483,877,92 0.4	Mradi unaendelea
12	MFUKO WA PAMOJA WA AFYA (HSBF)	429,914,000.0 0	0	94,400,720	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa.
13	MCHANGO WA HALMASHAURI KATIKA MIRADI YA MAENDELEO	748,125,000.0 0	48,372,108	48,372,108	Miradi inaendelea
	JUMLA	8,014,121,539. 00	568,898,864 .58	1,158,366,3 48.	

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MWAKA 2015/2016 ILIYOVUKA NA KUINGIA MWAKA 2016/2017 HADI SEPTEMBER, 2016

Mhe. Mwenyekiti, katika kipindi hiki Halmashauri iliendelea kusimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali iliyovuka mwaka 2015/2016 na kuingia mwaka wa fedha 2016/2017. Miradi hiyo ni miradi ya MIVARF, miradi ya maji, Ukarabati wa kituo cha afya Muhukuru na ujenzi wa barabara mbalimbali kama inavyonekana kwenye jedwali na 2.

Mh.Mwenyekiti, Taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika mwaka wa fedha 2016/2017 nimeambatanisha katika jedwali Na. 3.

JEDWALI NA 2

MUHTASARI WA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA FEDHA ZA BAKAA ZA MWAKA 2015/16 ROBO YA KWANZA
(JULAI – SEPTEMBER 2016/2017)

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
I	MFUKO WA JIMBO - MIPANGO								
1	Kuwezesha utekelezaji wa shughuli za mfuko wa maendeleo ya Jimbo la Peramiho	4,864,000.00	4,864,000.00	4,450,000.00	0	4,450,000.00	Fedha zimeshapeleka kwenye vijiji vya Mpitimbi A, Magagura, Liganga na Mipeta nazinaendelea kutumika katika kutekeleza miradi iliyopangwa.	0	Fedha hazipeleka kijiji cha ndongasi kutokana na kulala kwa akaunti na kukosa kifungu cha kutolea fedha baada ya akaunti kuamshwa.
	JUMLA MFUKO WA JIMBO	4,864,000	4,864,000	4,450,000	0	4,450,000			
II	UKARABATI KITUO CHA AFYA MUHUKURU								
2	Ukarabati wa kituo cha afya Muhukuru	134,914,108.00	134,914,108.00	60,658,056.10	0	60,658,056.10	Vitanda viwili vya kubebea wagonjwa vimenunuliwa na Ukarabati unaendelea	80%	Fedha bado hazijapokelewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZA JI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
							vizuri upo katika hatua ya mwisho.		
	JUMLA UKARABATI MUHUKURU	134,914,108	134,914,108	60,658,056.1	0	60,658,056.1			
III	MPANGO WA MAENDELEO YA ELIMU YA SEKONDARI (MMES)								
3	Kuwezesha ujenzi wa miundombinu ya shule za sekondari katika shule 8 za sekondari za Matimira, Mahanje, Lupunga, Liganga, Madaba, Darajambili, Ifinga na Wino ifikapo Juni 2016	202,112,447.30	202,112,447.30	35,367,851.00	0	35,367,851.00	Wakandarasi wanaendelea na kazi kwa shule ya Liganga. Lupunga na Mahanje na mkandarasi ameshamalizia na marekebisho madogomado go yanaendelea katika shule ya Matimira.	80	Kazi inaendelea fedha
	JUMLA NDOGO-MMES	202,112,447.30	202,112,447.30	35,367,851.00		35,367,851.00			
IV	MPANGO KABAMBE WA KUENDELEZA SEKTA YA KILIMO (ASDP/DADG) KILIMO								
1	Kukarabati maghala 2 katika vijiji vya Kikunja, Kilagano na kujenga	577,883,000	208,126,077.90	208,126,077.90	0	208,126,077.90	Fedha zimepewa kwenye maghala ya Kikunja	25	Mradi unaendelea

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
	maghala 3 katika vijiji vya Litapwasi, Nakahuga na Mdunduwalo kupitia mpango wa matokeo makubwa sasa kwa sekta ya Kilimo (BRN) ifikapo Juni 2016						Kilagano na Ngahokora.		
2	Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa ukarabati na ujenzi wa maghala katika vijiji 12 ifikapo Juni 2016	41,145,000	5,534,000	5,534,000	0	5,534,000	Vitabu vyote vya zabuni 100 vilitengenzwa	25	Kazi imekamilika
	JUMLA (ASDP/DADG)	619,028,000	208,679,477	208,679,477		208,679,477			
	USHIRIKA - MIVARF								
02	Uratibu na tathmini ya shughuli za MIVARF kukamilika ifikapo Juni 2016	12,290,000	12,290,000	3,580,000	600,000	4,180,000	Usimamizi na ufuatiliaji ulifanyika	25	Kazi inaendelea
	Jumla - MIVARF	12,290,000	12,290,000	3,580,000	600,000	4,180,000			
VI	MFUKO WA BARABARA (ROAD FUND) - UJENZI								
1	Kufanya matengenezo maalumu ya Madaba – Lilondolukumburu na	96,371,200	96,371,200	55,580,182	0	55,580,182	Mkandarasi anaendelea na kazi	70	Fedha zipo na mkandarasi anaendelea

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
	matengenezo ya sehemu korofi ya Madaba – Liti								a na kazi
2	Kufanya matengenezo ya sehemu korofi ya barabara ya Litapwasi-Lyangwene na ujenzi wa boksi kalvati la barabara ya Songea-Mkurumusi-Mpitimbi	72,416,880	72,416,880	32,775,460	0	32,775,460	Mkandarasi anaendelea na kazi	50	Fedha zipo na mkandarasi anaendelea na kazi
3	Kufanya matengenezo ya kipindi maalumu na ujenzi wa ma kalvati ya barabara ya Matomondo-Magagura –kizuka na matengenezo ya sehemu korofi ya barabara ya Magagura-ngahokora- na Peramiho-Morogoro-litisha - liganga	127,016,000	127,016,000	96,964,000	0	96,964,000	Mkandarasi anaendelea na kazi	70	Fedha zipo na mkandarasi anaendelea na kazi
4	Kufanya matengenezo ya kipindi maalumu	211,000,000	211,000,000	0	0	0	0	0	Fedha zilizopokelewa ni

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
	ya barabara ya Wino-Ifinga na matengenezo ya sehemu korofi ya barabara ya Wino TTCL Tower – Wino Standa (2014-2015)								74,068,650 .05 na mkandarasi yuko kwenye hatua ya kusaini mkataba
5	Kufanya matengenezo ya mara kwa mara ya barabara ya Mahilo – Mpingi-Kikunya	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	Fedha zipo mkandarasi yuko kwenye hatua ya kusaini mkataba
6	Kufanya matengenezo ya kipindi maalumu barabara ya Wino-Ifinga (2014/2015)	197,000,000	197,000,000	55,559,500	0	55,559,500	Mkandarasi anaendelea na kazi	90	Fedha zipo na mkandarasi anaendelea na kazi
7	Kufanya matengenezo ya sehemu korofi ya S/Tanga – Mpandangindo-Parangu	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	Fedha zipo mkandarasi yuko kwenye hatua ya kusaini mkataba
	Jumla- Ujenzi Barabara	553,690,547.76	553,690,547.76	240,879,142		240,879,142			
VII	MRADI WA								

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
I	MIVARF								
1	Usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya MIVARF (Uwezeshaji wa wakulima katika uzalishaji na uunganishaji wa masoko ifikapo Juni 2016)	12,290,000	12,290,000	3,580,000	600,000	4,180,000	Usimamizi na ufuatiliaji ulifanyika	25	Kazi inaendelea
	JUMLA MIVARF	12,290,000	12,290,000	3,580,000	600,000	4,180,000		25	
VII I	MPANGO WA KUPAMBANA NA UKIMWI								
I	Kupunguza maambukizi ya UKIMWI kwa vijiji 71 kutoka 4.5% hadi 0 kufikia 2020								
1	Kuhamasisha jamii kwa njia ya sinema na upimaji wa virus vya UKIMWI kwa hiari katika Matomondo, Liganga, Kikunja, Luhimba na Liweta ifikapo Juni 2016	1,600,000	0	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika
2	Kufanya shughuli ya ufuatiliaji shirikishi katika	3,587,600	0	0	0	0	0	0	Hakuna fedha iliyopokele

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
	miradi ya UKIMWI katika kata 10 ifikapo Juni 2016								wa
3	Kumwezesha Mratibu wa Kudhibiti UKIMWI kuhudhuria vikao vya Kanda ifikapo 2016	739,200	0	0	0	0	0	0	Hakuna fedha iliyopokelewa
4	Kuanzisha clubs za vijana katika shule za Sekondari 7 Kilagano, Muhukuru barabarani, Lilahi, Nguruma na Matimira	2,500,000	0	0	0	0	0	0	Hakuna fedha iliyopokelewa
II	Halmashauri na Jamii wanawajibu wa kuhakikisha maambukizi ya UKIMWI ya Virus vya UKIMWI yanapungua.								
1	Kutoa mafunzo ya siku 2 ya Tomsha kwa Asas 5 Ifikapo Juni 2016	2,000,000	0	0	0	0	0	0	Hakuna fedha iliyopokelewa
2	Kumwezesha CHAC kupata mafunzo ya muda mfupi ifikapo Juni	3,000,000	0	0	0	0	0	0	Hakuna fedha iliyopokelewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
	2016								
3	Kuwiwezesha vikundi 3 vya wasiojiweza katika vijiji vya Lusonga, Mahanje na Wino kupata miradi midogomidogo ya kiuchumi ifikapo Juni 2016	5,000,000	0	0	0	0	0	0	Hakuna fedha iliyopokelewa
4	Kutambua watoto waishio katika mazingira hatarishi ifikapo Juni 2016	2,000,000	0	0	0	0	0	0	Hakuna fedha iliyopokelewa
5	Kuwezesha watoto yatima kupata sare za shule ifikapo Juni 2016	2,000,000	0	0	0	0	0	0	Hakuna fedha iliyopokelewa
6	Kuwezesha Asas 2 za UWAVIU Hanga Ngadinda na HEDEFO ifikapo Juni 2016	2,000,000	0	0	0	0	0	0	Hakuna fedha iliyopokelewa
	Kujengea uwezo Kamati za Kudhibiti UKIMWI za vijiji 3 vya Lugagara, Kilagano na Muungano zomba	3,000,000	0	0	0	0	0	0	Hakuna fedha iliyopokelewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
	ifikapo Juni 2016								
III	Kuweka mazingira mazuri ya ofisi ya CHAC 2020								
1	Kutoa mafunzo kwa njia ya sinema katika shule za sekondari 6 za Matimira, Kilagano, nguruma, Mbinga mhalule, Namatuhi na Namihoro ifikapo 2016	2,500,000	0	0	0	0	0	0	Hakuna fedha iliyopokelewa
2	Kununua projector na laptop kwa ajili ya ofisi ifikapo Juni 2016	4,000,000	0	0	0	0	0	0	Hakuna fedha iliyopokelewa
3	Kuwezesha kikao 1 cha mwaka cha wadau wa UKIMWI kwa Asas 5 ifikapo Juni 2016	1,500,000	0	0	0	0	0	0	Hakuna fedha iliyopokelewa
	Kumwezesha mtumishi 1 anaeishi na Virus vya UKIMWI kupata lishe bora ifikapo Juni 2016	600,000	0	0	0	0	0	0	Hakuna fedha iliyopokelewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
	JUMLA NDOGO - UKIMWI	33,526,800							
VII I	MPANGO WA USAMBAZAJI MAJI VIJIJINI NA USAFI WA MAZINGIRA (NWSSP) - MAJI								
1	Kuwezesha kulipa madeni ya wakandarasi na wataalam washauri ifikapo Juni 2017.	1,143,539,293.00	1,143,539,293.00	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika
2	Kuwezesha ununuzi wa shajala na vifaa vya usafi kwa ajili ya ofisi ya mhandisi wa maji ifikapo juni 2017	13,409,429.03	13,409,429.03	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika
3	Kuwezesha ofisi ya mkaguzi wa ndani kwa ajili ya kuandaa na kuwasilisha repoti ya idara ya maji ifikapo june 2017	1,202,088.84	1,202,088.84	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika
4	Kuwezesha matengenezo ya magari na pikipiki za idara ya maji	23,120,296.13	23,120,296.13	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
	ifikapo june 2017								
	Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya maji vijijini na usafi wa mazingira mpaka ifikapo june 2017	23,873,621.88	23,873,621.88	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika
	Kuwezesha wataalamu wa idara ya maji kwenda kwenye mafunzo mpaka ifikapo june 2017	12,160,846.10	12,160,846.10	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika
	Kuwezesha mafunzo kwa timu ya maji na usafi wa mazingira ya wilaya mpaka ifikapo june 2017	7,425,582.84	7,425,582.84	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika
	Kuwezesha utoaji wa mafunzo kwa jumuiya za watumia maji vijijini (COWSOs) mpaka ifikapo june 2017	5,674,578.84	5,674,578.84	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika
	Kuwezesha ununuzi wa vitendea kazi kwa ajili ya ofisi ya	13,570,000.00	13,570,000.00	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
	mhandisi wa maji ifikapo june 2017.								
	Kuwezesha ukarabati wa vituo vya kuchotea maji katika vijiji 20 mpaka ifikapo june 2017.	9,890,000.00	9,890,000.00	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika
	. Kuwezesha utafutaji wa vyanzo vipya vya maji na upimaji wa ubora wa maji vijijini mpaka ifikapo june 2017.	9,472,000.00	9,472,000.00	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika
	Kuwezesha mafundi mchundo wa ujenzi wa vyoo vyenye gharama nafuu na venye ubora mpaka ifikapo june 2017.	3,195,000.00	3,195,000.00	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika
	kuwezesha uaajili na uundaji wa vyombo vya watumia maji vijijini kwa vijiji 13 mpaka ifikapo june 2017.	5,290,000.00	5,290,000.00	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika
	Kuwezesha ufufuaji wa vituo	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika

N A	SHUGHULI/LENG O LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILYOIDHINIS HWA	FEDHA ILYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZA JI	% YA UTEK ELEZ AJI	MAELEZO / MAONI
	ambavyo havitoi maji vijijini mpaka ifikapo june 2017.								a
	Kuwezesha ukarabati wa visima vya pampu ya mkono mpaka ifikapo june 2017.	9,070,000.00	9,070,000.00	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika
	kuwezesha ujenzi wa mradi wa maji katika ofisi na nyumba ya mkurugenzi mtendaji mpaka ifikapo june 2017.	6,495,000.00	6,495,000.00	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika
	JUMLA NDOGO - MAJI	1,290,387,736.66	1,289,185,647.82						
IX	MFUKO WA PAMOJA WA AFYA (HSBF)								
	Kufanya huduma za mkoba za CTC kila mwezi kwa watu 25,000 ifikapo Juni 2016	870,000.00	870,000.00	870,000.00		870,000.00		100%	
	Kununua vifaa vya usafi kwaajili ya Ofisi ya Mganga Mkuu na vituo 47 vya kutolea huduma za afya ifikapo Juni 2016	2,078,488.00	2,078,488.00	2,077,000.00		2,077,000.00		100%	
	Kufanya							100	

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
	usambazaji wa chanjo na Mitungi ya Gesi kila mwezi katika vituo 47 vya kutolea huduma ifikapo Juni 2016	1,680,000.00	1,680,000.00	1,540,000.00		1,540,000.00			
	Kuazimisha wiki ya Chanjo kwa siku 6 ifikapo Juni 2016	2,000,000.00	2,000,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00		100	
	Kuandaa taarifa ya utekelezaji wa miradi ya afya na kuwasilisha Mkoani (RAS) Ifikapo Juni 2016	5,053,500.00	5,053,500.00	0		0		100	
	Kukamilisha na kuwasilisha Mpango Kabambe wa Afya wa Halmashauri (CCHP) na Kuwasilisha Wizara ya Afya ifikapo Juni 2016	2,651,476.00	2,651,476.00	0		0		100	
	To review CCHP 2015/2016 prepare and compile CCHP 2016/2017 for 14 days by June 2016	1,555,580.00	1,555,580.00	0		0		100	
	Kufanya Vikao vya CHMT kila mwezi ifikapo Juni 2016	840,000.00	840,000.00	840,000.00		840,000.00		100	

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
	Kufanya usimamizi shirikishi katika vituo 47 vya kutolea huduma za Afya ifikapo Juni 2016	13,500,000.00	13,500,000	4,930,000.00		4,930,000.00		100	
	Kuimarisha mfumo wa mtandao katika ofice ya Mganga Mkuu na Vituo vya Afya 2 ifikapo Juni 2016	825,600.00	825,600	0		0		100	
	Kufanya Mkutano wa siku 1 na wadau juu ya uandaaji wa Mpango Kabambe wa Halmashauri wa mwaka 2016/2017 ifikapo Juni 2016	889,000.00	889,000.00	0		0		100	
	Kufanya matengenezo ya Magari 2 katika ofisi ya mganga mkuu ifikapo Juni 2016	10,000,000.00	10,000,000	0		0		100	
	Kununua Baiskeli 4 za walemavu kwaajili ya wanafunzi walemavu 4 ifikapo	1,720,000.00	1,720,000	0		0		100	

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
	Juni 2016								
	Kununua dawa za dharura na vifaa tiba kwaajili ya dharura ifikapo Juni 2016	4,011,528.00	4,011,528.00	0		0		100	
	Kupeleka fedha hospitali ya Peramiho kwaajili ya kununulia dawa,vifaatiba na vifaa vya maabara ifikapo Juni 2016	9,323,140.00	9,323,140.00	9,323,140.00		9,323,140.00		100	
	Kununua dawa kwaajili ya Vituo vya afya 2 ifikapo Juni 2016	6,132,709.00	6,132,709.00	6,132,709.00		6,132,709.00			
	Kuwaelekeza Matabibu 8 na Matabibu Wasaidizi 8 namna ya kumeneji dalili za magonjwa ya zinaa ifikapo Juni 2016	1,169,000.00	1,169,000.00	0		0			
	Kununua Vifaa tiba kwaajili ya vituo vya afya 2 ifikapo Juni 2016	6,904,248.00	6,904,248.00	6,904,248.00		6,904,248.00			
	Kujaza gesi mitungi 24 kwaajili ya vituo vya afya 2	16,342,000.00	16,342,000.00	16,342,000.00		16,342,000.00			

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
	ifikapo Juni 2016								
	Kuwaelekeza matabibu 5 na wauguzi 5 juu ya IMCI kwa siku 5 ifikapo Juni 2016	571,714.00	571,714.00	571,714.00		571,714.00			
	Kuwaelekeza wauguzi wapya 5 namna ya ujazaji wa patografu kwa siku 3 ifikapo Juni 2016	1,240,035.00	1,240,035.00	1,240,035.00		1,240,035.00			
	Kusaidia rufani za wagonjwa 80 wa upasuaji wa dharura katika vituo vya afya 2 ifikapo Juni 2016	16,119,292.00	16,119,292.00	12,512,337.50		12,512,337.50			
	Kuwaelekeza Matabubu 2 na Wauguzi 2 juu ya magonjwa ya akili katika vituo vya afya 2 ifikapo Juni 2016	999,910.00	999,910.00	-		-			
	Kununua kiti 1 cha meno kwaajili ya kituo 1 cha afya ifikapo Juni 2016	1,031,590.00	1,031,590.00	-		-			
	Kufanya upimaji wa HIV na ushauri nasaa kwa watu	1,833,160.00	1,833,160.00	-		-			

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
	3,800 ifikapo Juni 2016								
	Kununua vifaa vya hospitali kwaajili ya zahanati 34 ifikapo Juni 2016	425,000.00	425,000.00	425,000.00		425,000.00			
	Kununua Dawa kwaajili ya zahanati 34 ifikapo Juni 2016	17,761,271.00	17,761,271.00	17,761,271.00		17,761,271.00			
	Kununua vifaa vya maabara kwaajili ya zahanati 34 ifikapo Juni 2016	2,501,772.50	2,501,772.50	2,501,772.50		2,501,772.50			
	Kununua vitanda 10 vya Hospitali kwaajili ya zahanati 5 ifikapo Juni 2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			
	Kufanya mafusho katika vituo 39 vya kutolea huduma za afya ifikapo Juni 2016	4,500,000.00	4,500,000.00	-		-			
	Kuwaelekeza Matabibu 2 na Wauguzi 2 namna ya kutibu Kisukari katika zahanati ifikapo Juni 2016	1,529,458.00	1,529,458.00	1,529,458.00		1,529,458.00			
	Kununua vifaa tiba kwaajili ya	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00			

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZA JI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO / MAONI
	zahanati 34 ifikapo Juni 2016								
	Kununua viti 2 vya Meno kwaajili ya zahanati 2 ifikapo Juni 2016	1,746,660.00	1,746,660.00	-		-			
	Kufanya Matengenezo ya vifaa tiba 350 ifikapo Juni 2016	4,501,772.50	4,501,772.50	-		-			
	Kuwaelekeza wauguzi wapya 10 namna ya ujazaji wa Patografu kwa siku 3 ifikapo Juni 2016	3,250,035.00	3,250,035.00	3,250,035.00		3,250,035.00			
	Kutoa Nyongeza ya Vitamini A kwa watoto 29,762 wa umri chini ya miaka 5 ifikapo Juni 2016	820,000.00	820,000.00	0		0		100%	
	JUMLA NDOGO - HSBF	150,127,939.00	150,127,939.00	94,400,720.00		94,400,720.00			
	JUMLA KUU BAKAA YOTE	7,704,996,100	5,163,101,688.28	3,205,617,624.14	544,404,542.18	3,750,022,166.32			

JEDWALI NA 3

MUHTASARI WA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA KWANZA 2016/2017 (JULAI – SEPTEMBER 2016)

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
I	MRADI WA KUJENGA MTAJI (LGCDG) - MIPANGO								
1	Kuwezaha ujenzi wa ofisi za idara ya maji, Ujenzi na maliasili huko Makao Makuu ya Halmashauri Lundusi ifikapo Juni 2017	100,000,000.00	0	0		0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
2	Kuwezesha ujenzi wa zahanati katika vijiji vya Mpingi, Lipaya, Nakahegwa, Lipokela, Lugagara na Mhepai ifikapo Juni 2017	182,398,000.00	0	0		0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
3	Kuwezesha ufuatiliaji na tathmini ya miradi yote ya maendeleo ifikapo Juni 2017	51,000,000.00	0	0		0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
4	Kuwezesha ujenzi wa ofisi za kata na vijiji zisizokamilika katika kata ya Maposeni, Peramiho na Magagura na vijiji vya Kituro, Maposeni, Magagura, Ndongosi, Peramiho B, Matomondo na Lundusi ifikapo Juni 2017	80,674,000.00	0	0		0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
5	Kusaidia ujenzi wa matundu 53 ya vyoo katika shule za msingi za Mbwambwasi 16, Mpitimbi 10, Humbaro 9 na Putire 18 ifikapo juni 2017	23,850,000.00	0	0		0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Jumla - CDG	437,922,000.00	0	0	0	0		0	
II	MFUKO WA JIMBO - MIPANGO								
6	Kusimamia na kuwezesha miradi ya mifuko ya jimbo ifikapo juni 2017	40,199,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	JUMLA MFUKO WA JIMBO	40,199,000	0	0	0	0			
III	NYUMBA MAZINGIRA MAGUMU								
7	Kujenga nyumba 3 za walimu katika sekondari ya barabarani na ndongosi katika vijiji vya Muhukuru barabarani na Ndongosi ifikapo june 2017	136,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
8	Kujenga nyumba 6 za walimu wa shule za msingi za magwamila, muungano, matama , mipeta ,mgowa, na mbilo katika vijiji vya	264,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	magwamila, namatuhi, M/barabarani, mipeta, nakahuga, na mbiro ifikapo juni 2017								
10	JUMLA NYUMBA MAZINGIRA MAGUMU	400,000,000.00	0	0	0	0		0	
IV	MPANGO WA MAENDELEO YA ELIMU YA SEKONDARI (MMES)								
11	Kuwezesha ujenzi wa Hosteli 3 kwa Shule za Sekondari za Mpitimbi, Darajambili na Liganga katika vijiji vya Mpitimbi B, Maposeni na Liganga ifikapo Juni 2017	24,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
12	Kuwezesha ununzi wa meza na viti 500 kwa shule 16 za sekondari ifikapo Juni 2017	35,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
13	Kuwezesha ujenzi wa mabweni matatu katika shule za sekondari za Lupunga, Magagura na Ndongosi katika vijiji vya Mpandangindo, Magagura na Ndongosi ifikapo Juni 2017	60,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
14	Kuwezesha ujenzi wa bwalo la chakula katika shule ya sekondari ya Maposeni ifikapo juni 2017	20,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTEK ELEZ AJI	MAELEZ O/ MAONI
15	Kuwezesha ujenzi wa jengo la utawala katika shule ya sekondari Namihoro katika kijiji cha Peramiho A ifikapo Juni 2017	30,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
16	Kuwezesha ukamilishaji wa ujenzi wa nyumba 5 za walimu katika shule ya sekondari ya Nalima, Matimira, Kilagano, Darajambili na Magaggura ifikapo Juni 2017	50,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
17	Kuwezesha ukamilishaji wa maabara zote katika Halmashauri ya Wilaya ya songea ifikapo Juni 2017	205,946,200	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
18	Kuwezesha tatmini na ufuatiliaji wa miradi ya sedp ifikapo juni 2017	22,365,800	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	JUMLA MMES	447,312,000	0	0	0	0			
V	MPANGO KABAMBE WA KUENDELEZA SEKTA YA KILIMO (ASDP/DADG)								
	(i) SEKTA YA KILIMO								
19	Kuwezesha kuanzishwa kituo cha wanyamakazi kimoja (Maksai jozi 1, jembe la kuvutwa na wanyama 1, hari 1, mkokokoteni 1, banda la mifugo na vifaa) katika	16,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	kijiji cha Liweta ifikapo Juni 2017								
20	Kuweka vifaa tumizi katika kituo cha mafunzo OTC Lilambo kwenye mabweni , ukumbi wa mikutano (Meza, kabati, viti, magodoro, mashuka) ifikapo Juni 2017	34,425,800	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
21	Kukarabati miundo mbinu ya umwagiliaji mita 50 (Banio, kalavati la kutolea maji, mageti), kujenga ukingo wa kuzuia mafuriko kwenye banio kwenye skimu ya Nakahuga ifikapo Juni 2017	20,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
22	Kutengeneza makalvati 3 ya mviringo na maboksi 32 ya kuchepushia maji katika skimu ya Nakahuga ifikapo Juni 2017	4,200,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
23	Kuwezesha ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika kijiji cha Litisha ifikapo Juni 2017	27,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
24	Kuanzisha shamba la miti ya matunda kwa ajili ya mafunzo ya wakulima katika kituo cha mafunzo cha OTC lilambo ifikapo Juni 2017	10,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
25	Kuanzisha kilimo cha matunda na mboga katika vijiji vya mfano 3 vya Mpandangindo, lipaya na Litapwasi ifikapo Juni 2017	11,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
26	Kujenga ghala moja lenye ujazo wa tani 450 katika kijiji cha Liganga ifikapo Juni 2017	92,409,600	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
27	Kukarabati ghala moja lenye ujazo wa tani 300 katika kijiji cha Mpitimbi B ifikapo Juni 2017	41,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
28	Kuendeleza zao la miwa ya sukari katika vijiji vya Nakahegwa na Magagura (Chipole) ifikapo Juni 2017	19,980,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
29	Kusimamia na kukagua vyama 26 vya Ushirika ifikapo Juni 2017	3,150,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
30	Kufundisha wanachama katika vyama vya Ushirika 26 juu ya sheria na	2,529,600	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTEK ELEZ AJI	MAELEZ O/ MAONI
	kanuni katika Ushirika ifikapo Juni 2017								elewa
31	Kusimamia na kutathmini miradi katika Mpango wa Uendelezaji wa kilimo katika wilaya ya Songea (DADPS) ifikapo Juni 2017	25,990,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
32	Kuanzisha SACCOS mpya 3 na kufufua zilizo dhaifu ifikapo Juni 2017	2,940,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	JUMLA ASDP KILIMO	310,625,000	0	0	0	0			
	(ii) SEKTA YA MIFUGO								
33	Kuingiza Ng`ombe wa Maziwa (Mitamba 30) katika vijiji vya Kilagano, Muhukuru barabarani na Morogoro ifikapo Juni 2017	40,400,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
34	Kuingiza vibwagala bora vya nguruwe katika vijiji vya Peramiho A, Litowa ifikapo Juni 2017	23,200,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
35	Kufanya mpango shirikishi wa matumizi bora ya Ardhi, kutenga maeneo ya malisho, kupima, mchoro wa ramani, usajiri na uwekaji wa sheria ndogo ifikapo	35,560,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTEK ELEZ AJI	MAELEZ O/ MAONI
	Juni 2017								
36	Kuanzisha Ekari 20 katika maeneo ya makundi ya wafugaji wa Ng`ombe wa maziwa zitakazolimwa nyasi kwa ajili ya malisho katika vijiji vya Litapwasi, Morogoro na Matimira ifikapo Juni 2017	9,150,000	0	0	0	0	Kazi hajafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
37	Kufanya utambuzi na usajiri wa wafugaji wa Ng`ombe wa maziwa na ng`ombe wa nyama pamoja na urasimishaji wa ranchi ndogo katika maeneo ya malisho yaliyotengwa ifikapo Juni 2017	25,450,000	0	0	0	0	Kazi hajafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
38	Kujenga Uzio, Choo pamoja na uanzishwaji wa Gulio katika Mnada wa Msingi wa Mhepai katika kijiji cha Mhepai ifikapo Juni 2017	17,300,000	0	0	0	0	Kazi hajafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	JUMLA ASDP MIFUGO	151,060,000	0	0	0	0			
	JUMLA KUU ASDP	461,685,000.00	0	0	0	0			
VI	MIVARF USHIRIKA								

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
39	Kuwezesha zoezi la ufuatiliaji na tathmini ifikapo Juni 2017	42,755,000		0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	JUMLA MIVARF	42,755,000	0	0	0	0			
VI I	MFUKO WA BARABARA (ROAD FUND) - UJENZI								
	kufanya matengenezo ya mara kwa mara ktk matomondo-magaura/maposeni-mgazini/mahro-kikunj/litow-mduwlo-mapos/stanga-parng	222,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	kufanya matengenezo ya sehemu korofi barabaraya mptmb-Namb/song-mptmb/Litap-mbinga/stang-parang/nakahg-lipker/masng-lusng/matir-Mdwema/Sm Mpandangindo-Sanangula/Mgazn-mhpai/mpitmb-mbwas/maposn-nakh/mkurmus-mpitmb/matond-mptmb/muungan-lug/Pera- litw/magagr-ngahokora	88,800,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	kufanya matengenezo ya muda maalum barabara ya matomond-ruvuma river/Morogor-Nakga/Matogoro-Kiheo-Liula/pera-liganga/muhukur-magwamila/lundusi road	356,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	kufanya matengenezo ya ujenzi wa dalajala mwangazi box culvert hadi juni 2017	60,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	kufanya matengenezo ya ujenzi wa dalaja katika barabara ya Kitulo-Chandarua hadi juni 2017	60,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	kufanya matengenezo ya ujenzi wa dalaja katika barabara ya Matimira-Kikunja hadi juni 2017	57,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Gharama za usimamizi hadi kufukia june 2017	44,310,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	JUMLA UJENZI MFUKO WA BARABARA	888,110,000	0	0	0	0			
VI II	UJENZI WA BARABARA ZA LAMI MAKAO MAKUU								

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTEK ELEZ AJI	MAELEZ O/ MAONI
	Ujenzi wa barabara za mitaa katika makao makuu ya Halmashauri kwa kiwango cha Ifikapo Juni 2017	2,500,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	JUMLA UJENZI WA BARABARA ZA LAMI MAKAO MAKUU	2,500,000,000	0	0	0	0			
IX	MPANGO WA KUPAMBANA NA UKIMWI NMSF								
	Kuhamasisha jamii juu ya maambukizi ya ukimwi vijiji vya matimila, liganga, litisha, na muhukuru kupitia cinema ifikapo Juni 2017	2,335,039	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuendesha mafunzo ya kujenga uwezo kwa kamati za ukimwi vijiji vya litapwasi, lipaya, kituro ifikapo Juni 2017.	1,995,400	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuendesha mafunzo kupitia sinema kwa vijana wa shule 4 za sekondari namatuhi , magagura, mpitimbi, na muhukuru barabarani juu ya upimaji wa hiari ifikapo juni 2017	3,034,100	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha mafunzo ya siku 5 ya mashirika 10 yasiyo ya kiserikali ifikapo juni 2017	4,520,00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	Kuwezesha na kusaidia makundi tete 3 ya kizuka , ngahokora, na Litapwasi juu ya shughuli za kuingiza kipato ifikapo juni 2017	4,707,800	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kusaidia vikundi viwili vya Uwasovi na shedefo kuendeleza miaradi yao ifikapo Juni 2017	3,378,900	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha kufanya usimamizi katika kata 10 ifikapo juni 2017	6,639,400	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha kuwalipa fedha ya chakula watumishi 2 wanaoishi na virusi vya ukimwi ifikapo juni 2017	1,200,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha vikao vya mwaka kwa washikadau wa ukimwi ifikapo juni 2017	4,440,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha CHAC kuhuzuria vikao vya kanda na mkoa ifikapo juni 2017	2,700,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha CHAC kupata mafunzo mafupi ya maendeleo ya jamii ifikapo juni 2017	1,500,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	Kuwezesha maandalizi ya mpango wa bageti 2017/2018 ifikapo juni 2017	4,728,900	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	JUMLA UKIMWI	41,179,539	0	0	0	0			
X	MPANGO WA KUNUSURU KAYA MASKINI (TASAF III)								
	kutoa ruzuku kwa kaya maskini 6,239 katika vijiji 45 ifikapo june 2017	1,293,803,862	417,122,523	417,122,523	0	417,122,523	Fedha za ruzuku zilitolewa	25	Kazi inaendelea
	Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa ugawaji wa ruzuku kwa kaya maskini 6,239, ifikapo Juni 2017	114,921,138	44,658,477	44,658,477	0	44,658,477	Usimamizi ulifanyika	25	Kazi inaendelea
	Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya kutoa ujira kwa walengwa PWP ifikapo juni 2017	28,408,582	28,408,581.68		0	0			
	JUMLA KUU TASAF III	1,437,133,582	490,189,581.68	1,927,323,163.68	0	461,781,000			
XI	MPANGO WA USAMBAZAJI MAJI VIJIJINI NA USAFI WA MAZINGIRA (NWSSP) - MAJI								
	Kuwezesha Ukaguzi wa Ndani katika Miradi ya Maji hadi kufikia mwezi June, 2017	5,090,834	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuiwezesha Ofisi ya Mhandisi wa Maji katika kazi za Usimamizi na ufuatiliaji wa Miradi ya Maji itakayokuwa inatekelezwa hadi kufikia mwezi June, 2017	26,801,993	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTEK ELEZ AJI	MAELEZ O/ MAONI
	Kuwezesha uendeshaji na matengenezo ya vifaa vya moto (magari na pikipiki) vitakavyotumika kwenye utekelezaji wa kazi mbalimbali za Idara ya Maji hadi kufikia mwezi June, 2017	12,877,034	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha ujenzi wa mradi wa maji katika makao makuu ya Lundusi ifikapo Juni 2017	68,810,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha kumalizia miradi ya maji mtiririko ya Luyelega na Liula ifikapo Juni 2017.	1,306,605,990	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha kupatikana kwa huduma za ushauri wa kitaalamu wa miradi ya maji ifikapo Juni 2017	477,499,700	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha miradi ya maji ya pampu katika vijiji vya Uyahudini, Lyangweni, Litapwasi na Mpandangindo ifikapo Juni 2017	413,387,296	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha ujenzi wa mradi wa maji mtiririko katika vijiji vya Mbilo, Nakahegwa, Magagura, Muhukuru Nakawale,	2,533,742,014	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	Mpitimbi A & B, Matimira A & B, Maposeni na Parangu ifikapo juni 2017								
	Kuwezesha matengenezo na ukarabati wa vituo vya kuchotea maji ifikapo Juni 2017	92,500,090	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha upandaji wa miti katika vyanzo vya maji ifikapo Juni 2017	4,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezeha mafunzo kwa wajumbe wa kamati ya maji na usafi wa Mazingira Wilaya (DWSTs) hadi ifikapo mwezi June, 2017	7,338,834	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha Mafunzo kwa Jumuiya na Kamati mbalimbali za Watumia Maji katika Halmashauri (COWSOs) hadi ifikapo mwezi June, 2017	10,078,833	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha manunuzi ya vitendea kazi muhimu katika Idara ya Maji hadi ifikapo mwezi June, 2017	6,630,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha mafunzo mafupi juu ya Planrep na maandalizi ya bajeti kwa watumishi wawili wa idara	2,250,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTEK ELEZ AJI	MAELEZ O/ MAONI
	ya maji ifikapo Juni 2017								
	Kuwezesha usajili wa vikundi vya watumia maji ifikapo Juni 2017	1,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha kufanyika kwa utafiti katika Kata 3 kuhusu Afya, usafi wa Mazingira na matumizi ya vyoo, utoaji wa Mafunzi kwa Wahudumu wa 21 wa Afya juu ya ukusanyaji wa Takwimu za Afya na Usafi wa Mazingira Majumbani na Mashuleni ifikapo mwezi Juni, 2017	1,337,600	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha Watumishi wa Idara ya Afya na Maendeleo ya jamii (HOs, CDOs, VHWs) katika ukusanyaji wa Takwimu wa Afya na Usafi wa Mazingira katika kaya na kwenye Taasisi mbalimbali ifikapo June, 2017	2,755,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha uhamasishaji kwenye WADC katika Kata 2 juu ya Kampeni	510,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTEK ELEZ AJI	MAELEZ O/ MAONI
	ya kitaifa ya Afya na Usafi wa Mazingira ifikapo June, 2017								elewa
	Kuwezesha Mafunzo kwa watoa huduma 17 wa kada mbalimbali za Afya (Health Officers, Health Assistants & CDOs) katika matumizi ya vyoo na uchefushaji katika vijiji 11 ifikapo mwezi June, 2017	2,387,872	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha kazi za uchefushaji katika vijiji 11 ifikapo mwezi June, 2017	4,712,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa kazi za uchefushaji kwa vijiji 11 ifikapo mwezi June, 2017	1,415,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha utoaji elimu ya Afya na Usafi wa Mazingira kupitia vyombo mbalimbali vya Habari kama vile redio, majarida, n.k hadi ifikapo mwezi June, 2017	980,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha uhamasishaji kuhusu maswala ya Afya, Vyoo na usafi wa mazingira kwa ujumla	3,660,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	kwa vijiji 11 hadi ifikapo mwezi June, 2017								
	Kutoa Elimu kwa Wawakilishi (Mafundi) kutoka vijiji 11 kuhusu ujenzi wa vyoo bora na vya bei nafuu hadi ifikapo mwezi Juni 2017,	2,760,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha manunuzi ya vifaa mbalimbali vitakavyotumika katika utoaji wa mafunzo juu ya ujenzi wa vyoo bora na vya bei nafuu majumbani na kwenye taasisi mbalimbali hadi ifikapo mwezi June, 2017	1,700,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	Kuwezesha uhamasishaji wa Afya mashuleni, ujenzi wa vyoo bora pamoja na unawaji mikono mashuleni (SWASH) ifikapo mwezi June, 2017	6,100,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapok elewa
	JUMLA MAJI	4,996,930,090	0	0	0	0			
XI I	MFUKO WA PAMOJA WA AFYA (HSBF)								
		429,914,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazijatolewa kwa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTEK ELEZ AJI	MAELEZ O/ MAONI
									shughuli zote za mfuko wa pamoja wa afya
	JUMLA BASKET FUND	429,914,000	0	0	0	0			
XI II	MCHANGO WA HALMASHAURI MIRADI YA MAENDELEO -MAPATO YA NDANI (SERA NA MIPANGO)								
11	kuwezesha zoezi la O & OD katika tathmini ya miradi eneo la mradi ifikapo Juni 2017	6,080,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	5%	Fedha hazija pokelewa
12	kuwezesha uchangiaji kwenye kitega uchumi cha mkoa ifikapo Juni 2017	16,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
13	kusaidia uchangiaji kwenye mfuko wa ukopeshaji wa serikali za mitaa ifikapo Juni 2017	14,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
14	kuwezesha ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maendeleo ya O na OD na kuiwasilisha OR Tamisemi ifikapo Juni 2017	21,610,000.00	14,422,000.00	14,422,000.00	0	14,422,000.00	Kazi ya ufuatiliaji imefanyika na inaendelea	25%	Kazi inaendelea
15	kusaidia maandalizi ya mpango na bajeti na kuiwasilisha miezi 2 kabla	19,600,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0	3,900,000.00	Maandalizi yameshaanza		Maandalizi yanaendelea

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTEK ELEZ AJI	MAELEZ O/ MAONI
	ya kukamilika kwa mwaka wa fedha ifikapo juni 2017						kununua shajara yamefanyika	5%	ea
16	Kuwezesha uhuwishaji wa wasifu wa halmashauri ifikapo 2017	18,930,000.00	9,139,438.00	9,139,438.00	0	9,139,438.00	Mafunzo ya uaandaaji wa wasifu yamefanyika. Ukusanyaji wa takwimu utafuata	45%	Kazi inaendelea
17	Kuwezesha maandalizi ya mpango mkakati mpya wa maendeleo wa miaka 5 2016/2017 hadi 2020/2021 ifikapo Juni 2017	18,700,000.00	498,500.00	498,500.00	0	498,500.00	Maandalizi yameanza kwa ununuaji wa shajara	1%	Fedha hazija pokelewa
18	Kusaidia vikundi vya uzalishaji mali vya wazee miatano ifikapo Juni 2017	5,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
19	Kuwezesha ununuzi wa gari moja la idara ya mipango ifikapo Juni 2017	68,000,000.00	0	0	0	0	Gari halijanunuliwa	0	Fedha hazija pokelewa
20	Kuwezesha ununuzi wa trekta moja kwaajili ya ukusanyaji wa taka ifikapo Juni 2017	67,000,000.00	0	0	0	0	Trekta halijanunuliwa	0	Fedha hazija pokelewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
21	Kuwezesha uuandaaji wa mpango mkuu wa mji wa Lundusi ifikapo Juni 2017	18,905,800.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
22	Kuwezesha siku ya upandaji miti na kupanda miti 1,500,000 katika Halmashauri ifikapo Juni 2017	6,070,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
23	Kuwezesha utambuzi wa watoto wenye utapia mlo katika Halmashauri ifikapo Juni 2017	1,990,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
24	Kuwezesha Halmashauri kuchangia mfuko wa vijana na wanawake ifikapo Juni 2017	139,549,700.00	5,000,000.00	0	0	0	Taratibu za kupeleka fedha kwenye vikundi inaendelea	0	Fedha zimepokelewa mwishoni
25	Kuwezesha shughuli za uwezeshaji wananchi kiuchumi ifikapo Juni 2017	4,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
26	Kuiwezesha Halmashauri kukabiliana na majanga ifikapo Juni 2017	20,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0	6,200,000.00	Fedha zimepelekw a vijiji vya Ngahokola, Liula, Matimila 'A', Litapwasi, Chiwurungi, Lipokela,	0	Utekelezaji unaendelea

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
							Lundusi, Muhukuru Lilahi na Kizuka kasaidia utekelezaji wa miradi mbalimbali		
	JUMLA NDOGO - MIPANGO	748,125,000	48,372,108	48,372,108		48,372,108			
	(ii) MIFUGO								
	Kufanya mpango shirikishi wa matumizi bora ya Ardhi, kutenga maeneo ya malisho, kupima, mchoro wa ramani, usajiri na uwekaji wa sheria ndogo ifikapo Juni 2017	9,300,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kujenga Machinjio/sakafu 1 ya Nguruwe katika kijiji cha Peramiho A ifikapo Juni 2017	22,523,967	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kufanya ukarabati katika sakafu ya machinjio 1 kijiji cha Magagura ifikapo Juni 2017	34,294,013	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kufanya ukarabati wa Josho 1 na Sakafu 1 katika Mnada wa Mhepai ifikapo Juni 2017	29,834,020	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	Kufanya usimamizi, tathmini na kuandika taarifa ya utekelezaji ifikapo 30 Juni 2017	9,841,200	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kuwezesha maandalizi ya Taarifa za Halmashauri zinazowasilishwa katika vikao vya Halmashauri vya kudumu ifikapo Juni 30 2017	2,290,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kufanya ukaguzi na usajiri wa vyakula vya Mifugo na rasilimali zake, Maduka ya nyama, Maduka ya pembejeo za mifugo, sakafu za machinjio zisizo rasmi, vituo vya kukusanyia maziwa katika kata 16 ka juhudi za kukuza mapato ya ndani ifikapo Juni 2017	3,846,800	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	JUMLA MIFUGO	111,930,000	0	0	0	0			
	(iii) UVUVI								
	Kufanya ukarabati katika bwawa la kuzalishiwa vifaranga la Lundusi ifikapo 30 Juni 2017	33,089,500	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kufanya doria za mara kwa mara dhidi uvuvi haramu katika kijiji cha Nambendo na Magwamila ifikapo Juni	4,220,500	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTEK ELEZ AJI	MAELEZ O/ MAONI
	30 2017								
	JUMLA UVUVI	37,310,000	0	0	0	0			
	(iv) KILIMO								
	Kuwezesha ujenzi na uwekaji zana katika ghala 1 lenye ujazo wa tani 400 katika kijiji cha Mpandangindo ifikapo Juni 2017	71,405,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kujenga nyumba 1 ya Afisa ugani kata katika kijiji cha Litapwasi ifikapo Juni 2017	29,185,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kununua pikipiki 4 (SUNLG Sports) kwa ajili ya Maafisa ugani wa vijiji Juni 2017	12,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kununua seti 1 ya vifaa vya upashanaji wa habari (Video kamera 1, Kamera mnato kubwa 1, skrini 1 ya projekta) kwa ajili ya ofisi ya kilimo ifikapo Juni 2017	6,150,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kusimamia na kufuatilia huduma ya vocha za pembejeo katika kata 16 za Halmashauri ya wilaya ya Songea ifikapo Juni 2017	6,460,000	2,525,000.00	2,525,000.00		2,525,000.00			

N A	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	Kuwapa wakulima 500 na maafisa ugani 35 uelewa wa teknolojia ya kilimo cha kisasa ndani na nje ya Halmashauri ya Songea ifikapo Juni 2017	18,930,000	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00			
	Kuendeleza kilimo cha miwa ya sukari katika vijiji vya Nakahegwa na Magagura (Chipole) ifikapo Juni 2017	5,110,000	1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00			
	JUMLA KILIMO	149,240,000	13,925,000	13,925,000		13,925,000			
	JUMLA KUU - MAPATO YA NDANI	748,125,000	53,084,938	48,084,938		48,084,938			
	JUMLA KUU MIRADI YOTE	8,014,121,539	568,898,864.58	1,158,366,348.37	0	1,158,366,348.37			