

HALMASHAURI YA WILAYA YA SONGEA

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA PILI 2016-2017 (OCTOBA 2016 HADI 2016 DISEMBA)

a) Fedha zilizoidhinishwa katika kutekeleza Miradi ya Maendeleo katika Halmashauri ya Wilaya ya Songea.

Katika kipindi cha mwaka 2016/2017 Halmashauri ya Wilaya ya Songea imeidhinishwa kukusanya jumla ya **Sh. 8,014,121,539** kwa ajili ya kutekeleza shughuli mbalimbali za maendeleo. Kati ya fedha hizo **Sh. 748,125,000.00** ni fedha kutokana na vyanzo vya ndani vya Halmashauri na **Sh. 7,265,996,539** ni fedha zaruzuku toka serikali kuu ikiwa **Sh. 437,922,000.00** ni fedha za Miradi ya maendeleo ya kujenga mtaji (LGCDG), **Sh. 888,110,000.00** ni za mfuko wa barabara (Road Fund), **Sh. 447,312,000.00** ni za Mpango wa Maendeleo wa Elimu ya Sekondari (MMES), **Sh. 4,996,930,090.00** ni kwa ajili ya usambazaji maji Vijijini na usafi wa mazingira (NRWSSP), **Sh. 461,685,000.00** ni kwa ajili ya uendelezaji wa Sekta ya Kilimo (ASDP/DADG), **Sh. 41,179,539.00** ni za Mpango wa kupambana na UKIMWI (HIV/AIDS), **Sh. 429,914,000.00** ni za mfuko wa pamoja wa afya (HSBF), **Sh. 42,755,000.00** ni za mradi wa MIVARF, **Sh. 1,437,133,582.00** fedha za TASAF awamu Ya tatu, **Sh. 2,500,000,000.00** fedha za mpango wa barabara za rami makao makuu, **Sh. 400,000,000.00** fedha za ujenzi wa nyumba za watumishi katika mazingira magumu na **Sh. 40,199,000.00** ni fedha za Mfuko wa kuchochea maendeleo ya Jimbo (CDCF).

b) Fedha zilizopokelewa toka vyanzo vyote kwa ajili ya kutekeleza Miradi ya Maendeleo kwa kipindi cha robo ya pili hadi Disemba 2016 (2016/2017)

Katika kipindi cha robo ya pili hadi kufikia Disemba, 2016 Halmashauri imepokea jumla ya **Sh. 2,031,014,200.77** ikiwa nisawa na asilimia **25.34** ya fedha za miradi ya maendeleo **Sh. 8,014,121,539** zilizokusudiwa kupokelewa katika mwaka wa fedha 2016/2017. Katika kipindi hiki matumizi yalikuwa **Sh. 2,275,249,159.06** Matumizi yamekuwa ni makubwa kuliko mapato kwa sababu ya fedha zilizobaki za mwaka 2015/2016. (bakaa).

CHANGAMOTO ZILIZOJITOKEZA

1. Baadhi ya miradi haijaanza kutekelezwa kutokana na fedha kutotolewa kabisa na Serikali kuu (HAZINA)
2. Muingiliano wa majukumu mengi yanayotakiwa kuchangiwa na wananchi.
3. Uwepo wa miradi mingi ya miaka ya nyuma isiyokamilika.

HATUA ZILIZOCHUKULIWA KUKABILIANA NA CHANGAMOTO HIZO

1. Halmashauri imefanya mawasiliano ya mara kwa mara na HAZINA ili kutia msukumo wa kutolewa kwa fedha za utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo

2. Wananchi wameendelea kuhamasishwa ili waongeze juhudi za kuchangia nguvu zao katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na wameshaandaa tofali za kutosha.
3. Halmashauri imejikita katika ukamilishaji wa miradi iliyoanza kwa nguvu za wananchi kwa kuwapelekea vifaa vya viwandani.

Mh. Mwenyekiti, Naomba kuwasilisha

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Simon M.M. Bulenganija', written in a cursive style.

Simon M.M. Bulenganija
MKURUGENZI MTENDAJI (W)
SONGEA

**JEDWALI NA. 1 MCHANGANUO WA MAPATO NA MATUMIZI YA FEDHA ZA MIRADI YA MAENDELEO
ZILIZOPOKELEWA KATIKA KIPINDI CHA ROBO YA PILI HADI DISEMBA 2016, (ROBO YA PILI)
2016/2017**

NA	JINA LA MRADI/SEKTA	FEDHA IDHINISHWA 2016/17 (shs.)	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	MAELEZO
1.	RUZUKU YA MAENDELEO YA KUJENGA MITAJI (LGCDG)	437,922,000.00	76,461,000	90,652,446	Fedha zimepokelewa miradi inaendelea kutekelezwa
2	MFUKO WA JIMBO	40,199,000	47,363,000.00	34,864,000	Fedha zimepokelewa na zinaendelea kutekeleza miradi
3.	UJENZI WA NYUMBA MAZINGIRA MAGUMU	400,000,000.00	0	0	Fedha hazijapokelewa.
4	MPANGO WA MAENDELEO YA ELIMU YA SEKONDARI (MMES)	447,312,000.00	0	142,451,199.15	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa.
5.	ASDP - DADG	461,685,000.00	0	6,300,000	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa.
6	MRADI WA MIVARF	42,755,000.00	9,000,000.00	16,826,400.00	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa
7	MFUKO WA BARABARA (ROAD FUND)	888,110,000.00	390,615,692.76	442,698,469.09	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa
8	MPANGO WA UJENZI WA BARABARA ZA RAMI MAKAO MAKUU	2,500,000,000.00	0	0	Miradi haijaanza fedha hazijatolewa.
9	MPANGO WA KUPAMBANA NA UKIMWI (HIV/AIDS) NMSF	41,179,539.00	0	24,114,082.00	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa.
10	MPANGO WA USAMBAZAJI MAJI VIJIJINI NA USAFI WA MAZINGIRA (RWSSP)	4,996,930,090	227,143,448.22	319,121,766.03	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa
11	MPANGO WA KUNUSURU KAYA MASKINI (TASAF III)	1,408,725,000	946,781,059.79	946,781,059.79	Mradi unaendelea
12	MFUKO WA PAMOJA WA AFYA (HSBF)	429,914,000.00	214,957,000.00	174,766,737.00	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa.
13	MCHANGO WA HALMASHAURI KATIKA MIRADI YA MAENDELEO	748,125,000.00	76,673,000.00	76,673,000.00	Miradi inaendelea
14	Mradi wa Maji Lipaya	42,020,000.00	42,020,000.00	0	Fedha bado hazijaanza kutumika
	JUMLA	8,014,121,539.00	2,031,014,200.77	2,275,249,159.06	

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MWAKA 2015/2016 ILIYOVUKA NA
KUIINGIA MWAKA 2016/2017 HADI SEPTEMBER, 2016**

Mhe. Mwenyekiti, katika kipindi hiki Halmashauri iliendelea kusimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali iliyovuka mwaka 2015/2016 na kuingia mwaka wa fedha 2016/2017. Miradi hiyo ni miradi ya MIVARF, miradi ya maji, Ukarabati wa kituo cha afya Muhukuru na ujenzi wa barabara mbalimbali kama inavyonekana kwenye jedwali na 2.

Mh.Mwenyekiti, Taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika mwaka wa fedha 2016/2017 nimeambatanisha katika jedwali Na. 3. Pia nimeambatanisha taarifa ya usambazaji wa vifaa vya ujenzi kwa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika vijiji na kata nimeambatanisha katika jedwali Na. 4.

JEDWALI NA 2

MUHTASARI WA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA FEDHA ZA BAKAA ZA MWAKA 2015/16 ROBO YA PILI (OCTOBA – DISEMBA 2016/2017)

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
I	MFUKO WA JIMBO - MIPANGO								
1	Kuwezesha utekelezaji wa shughuli za mfuko wa maendeleo ya Jimbo la Peramiho	4,864,000.00	4,864,000.00	4,450,000.00	0	4,450,000.00	Fedha zimeshapelekwa kwenye vijiji vya Mpitimbi A, Magagura, Liganga na Mipeta naz inaendelea kutumika katika kutekeleza miradi iliyopangwa.	0	Fedha hazikupelekwa kijiji cha ndongosi kutokana na kulala kwa akaunti na kukosa kifungu cha kutolea fedha baada ya akaunti kuamshwa.
	JUMLA MFUKO WA JIMBO	4,864,000	4,864,000	4,450,000	0	4,450,000			
II	UKARABATI KITUO CHA AFYA MUHUKURU								
2	Ukarabati wa kituo cha afya Muhukuru	134,914,108.00	134,914,108.00	61,819,578.92	0	60,658,056.10	Vitanda viwili vya kubebea wagonjwa vimenunuliwa na Ukarabati unaendelea vizuri upo katika hatua ya mwisho.	80%	Fedha bado hazijapokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	JUMLA UKARABATI MUHUKURU	134,914,108	134,914,108	60,658,056.1	0	60,658,056.1			
III	MPANGO WA MAENDELEO YA ELIMU YA SEKONDARI (MMES)								
3	Kuwezesha ujenzi wa miundombinu ya shule za sekondari katika shule 8 za sekondari za Matimira, Mahanje, Lupunga, Liganga, Madaba, Daraj ambili, Ifinga na Wino ifikapo Juni 2016	202,112,447.30	202,112,447.30	68,938,561.15	68,659,730.00	68,938,561.15	Wakandarasi wanaendelea na na marekebisho madogomadogo katika shule ya Matimira Lupunga, Liganga na Mahanje.	95	Kazi inaendelea
	JUMLA NDOGO-MMES	202,112,447.30	202,112,447.30	68,938,561.15	68,659,730.00	68,938,561.15			
IV	MPANGO KABAMBE WA KUENDELEZA SEKTA YA KILIMO (ASDP/DADG) KILIMO								
1	Ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika kijiji cha Nakaguga ifikapo Juni 2016	156,000,000	156,000,000	0	0	0	Utekelezaji umefikia hatua ya manunuzi (mchakatowa zabuni)	5	Baada ya mchakato wa manunuzi kukamilika ujenzi wa miundo mbinu utanza
	JUMLA (ASDP/DADG)	156,000,000	156,000,000	0	0	0			
V	MFUKO WA BARABARA (ROAD FUND) – UJENZI								
1	Kufanya matengenezo maalumu ya Madaba – Lilondo- lukumburu na matengenezo ya sehemu korofi ya Madaba – Liti	96,371,200	96,371,200	58,681,500	0	58,681,500	Kazi imekamilika	95	Fedha zipo.mradi upo kwenye kipindi cha matazamio.

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
2	Kufanya matengenezo ya sehemu korofi ya barabara ya Litapwasi-Lyangwene na ujenzi wa boksi kalvati la barabara ya Songea-Mkurumusi-Mpitimbi	72,416,880	72,416,880	68,796,036	0	68,796,036	Kazi imekamilika	95	Mradi upo kwenye kipindi cha matazamia.
3	Kufanya matengenezo ya kipindi maalumu na ujenzi wa ma kalvati ya barabara ya Matomondo-Magagura –kizuka na matengenezo ya sehemu korofi ya barabara ya Magagura-ngahokora-na Peramiho-Morogoro-litisha – liganga	127,016,000	127,016,000	120,665,200	0	120,665,200	Kazi imekamilika	95	Mradi upo kwenye kipindi cha matazamia.
4	Kufanya matengenezo ya kipindi maalumu ya barabara ya Wino-lfinga(2015-2016) na matengenezo ya sehemu korofi ya barabara ya Wino TTCL Tower – Wino Standa (2014-2015)	271,000,000	271,000,000	0	0	0	0	0	Fedha zipo, mkandarasi hajasaini mkataba
5	Kufanya matengenezo ya mara kwa mara ya barabara ya Mahilo – Mpingi-Kikunja	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	Mradi ulikosa mzabuni hivyo zabuni imetangazwa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
									upya pamoja na miradi ya 2016/2017
6	Kufanya matengenezo ya kipindi maalumu barabara ya Wino-finga (2014/2015)	197,000,000	197,000,000	100,241,625	0	100,241,625	Kazi imekamilika	95	Mradi upo kwenye kipindi cha matazamio.
7	Kufanya matengenezo ya sehemu korofi ya S/Tanga – Mpandangindo-Parangu	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	Mradi ulikosa mzabuni hivyo zabuni imetangazwa upya pamoja na miradi ya 2016/2017
8	Kufanya matengenezo ya mara kwa mara ya barabara ya Matomondo – MbingaMhalule – Mpitimbi B	30,000,000	30,000,000	0	0	0		0	Mradi ulikosa mzabuni hivyo zabuni imetangazwa upya pamoja na miradi ya 2016/2017
	Usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya barabara	9,545,093	9,545,093	9,545,093		9,545,039			
	Jumla- Ujenzi Barabara	817,804,080	817,804,080	357,929,454		357,929,454			
VI	MRADI WA MIVARF								
1	Usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya MIVARF (Uwezeshaji wa wakulima katika uzalishaji na	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	Usimamizi na ufuatiliaji ulifanyika	90	Kuchelewa kuletwa kwa fedha kwa wakati kulisababisha

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	uunganishaji wa masoko ifikapo Juni 2016								lengo kutofikiwa
	JUMLA MIVARF	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		90	
VII	MPANGO WA KUPAMBANA NA UKIMWI								
1	Kuhamasisha jamii kwa njia ya sinema na upimaji wa virus vya UKIMWI kwa hiari katika vijiji vya Matomondo, Liganga, Kikunja na Luhimba ifikapo Juni 2016.	1,600,000	1,600,000	1,596,246.00	0	1,596,246.00	Shughuli imefanyika kwa kuwaelimisha sambamba na upimaji wa VVU kwa hiari wananchi wa Maposeni, Mhepai na Lilondo.	100	Shughuli imetekelezeka
2	Kufanya shughuli ya ufuatiliaji shirikishi katika miradi ya UKIMWI katika kata 10 ifikapo Juni 2016	3,699,577.80	3,699,577.80	3,699,577.80	0	3,699,577.80	Shughuli ya ufuatiliaji imefanyika katika kata 17 ndani ya halmashauri wilaya ya Songea.	100	Shughuli imetekelezeka
3	Kumwezesha Mratibu wa Kudhibiti UKIMWI kuhudhuria vikao vya Kanda ifikapo 2016	739,200.00	739,200.00	39,200	0	39,200	Chac amehudhuria vikao vya nje na ndani ya Mkoa kwa kwenda Katavi na Njombe	100	Shughuli imetekelezeka
4	Kuanzisha clubs za vijana katika shule za	2,500,000	2,500,000	2,159,832.00	0	2,159,832.00	Shughuli imefanyika	100	Shughuli imetekelezeka

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	Sekondari 5 za Kilagano, Muhukuru barabarani, Lilahi, Nguruma na Matimira						hususani kwa kutembelea clubs zilizoundwa za Shule ya sekondari ya Madaba na Mpitimbi na kuwezesha wanafunzi Tishert pamoja na Mipira 2 wa miguu na kikapu		a
6	Kutoa mafunzo ya siku 2 ya Tomsha kwa Asas 5 Ifikapo Juni 2016	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	Maandalizi yamekamilika na shughuli inatarajiwa kufanyika feb 2017	60	Shughuli inatarajiwa kufanyika feb 2017
7	Kuviwezesha vikundi 3 vya wasiojiweza katika vijiji vya Lusonga, Mahanje na Wino kupata miradi midogomidogo ya kiuchumi ifikapo Juni 2016	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	Maandalizi yamekamilika kwa kuwapa mafunzo wanakikundi wa kijiji cha Litapwasi, Mpitimbi B na Maposeni ambao ndio wanapatiwa fedha za miradi ya Nguruwe kwa mwaka wa fedha	80	Shughuli imetekelezeka

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
							2015/2016.		
8	Kutambua watoto waishio katika mazingira hatarishi ifikapo Juni 2016	2,000,000	2,000,000	1,998,972.00	0	1,998,972.00	Shughuli inaendelea kutekelezeka kwa watendaji na maafisa maendeleo ya jamii kuendelea kutuletea taarifa hizo	70	Shughuli imetekelezeka
9	Kuwezesha watoto yatima kupata sare za shule ifikapo Juni 2016	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	Jumla ya wanafunzi yatima na waishio mazingira magumu wa sekondari 126 wanaume 61 na wanawake 65 wamewezeshwa fedha kwa ajili ya sare za shule .	80	Shughuli imetekelezeka
10	Kuwezesha Asas 2 za UWAVIU Hanga Ngadinda na HEDEFO ifikapo Juni 2016	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	Maandalizi yamekamiliika asas zinasubiri kupatiwa fedha ili waendeleo na shughuli vijijini.	60	Shughuli inatekelezeka January 2017.

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
11	Kujengea uwezo Kamati za Kudhibiti UKIMWI za vijiji 3 vya Lugagara, Kilagano na Muungano zomba ifikapo Juni 2016	3,000,000	3,000,000	2,999,500.00	0	2,999,500.00	Shughuli imekamilika kwa kujenga uwezo kwa kamati za kudhibiti UKIMWI za kijiji cha Mhepai, Mgazini, kilagano ,Lugagara na Muungano zomba.	100	Shughuli imetekelezeka
12	Kutoa mafunzo kwa njia ya sinema katika shule za sekondari 6 za Matimira, Kilagano, nguruma, Mbinga mhalule, Namatuhi na Namihoro ifikapo 2016	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	Shughuli imefanyika kwa kuelimisha na kufanya shuguli ya upimaji wavu kwa hiari wananchi wa vijiji vya Mhembasi, Magwamila, Mhepai na Matetereka.	60	Shughuli imetekelezeka
13	Kununua projector na laptop kwa ajili ya ofisi ifikapo Juni 2016	4,000,000	4,000,000	3,999,970.00	0	3,999,970.00	Shughuli imekamilika kwa kununua projecta 1 na Laptop 2	100	Shughuli imetekelezeka
14	Kuwezesha kikao 1 cha mwaka cha wadau wa UKIMWI kwa Asas 5 ifikapo Juni 2016	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	Maandalizi yote yamekamilika na kikao rasmi kinafanyika Feb	60	Shughuli inatarajiwa kufanyika January 2017

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
							2017.		
15	Kumwezesha mtumishi 1 anaishi na Virus vya UKIMWI kupata lishe bora ifikapo Juni 2016	600,000	600,000	600,000	0	600,000	Mtumishi huyo amapatiwa fedha za lishe na anaendelea vizuri na afya njema.	100	Shughuli imetekelezeka
16	Kumwezesha chachukusoma mafunzo mafupi	3,000,000	3,000,000	0	0	0			
	JUMLA NDOGO - UKIMWI	36,138,777.8	36,138,777.8	32,091,954.00	0	32,091,954.00			
VIII	MPANGO WA USAMBAZAJI MAJI VIJIJINI NA USAFI WA MAZINGIRA (NWSSP) - MAJI								
1	Kuwezesha kulipamadeni ya wakandarasi na wataalam washauri ifikapo Juni 2017.	1,143,539,293.00	1,143,539,293.00	229,338,197.50	0	229,338,197.50	Sehemu ya madeni yamelipwa.	17	Fedha zimetumika kiasi kidogo, wakandarasi bado hawajarejea kazini na waliorejeaha wajadai kulipwa
2	Kuwezesha ununuzi wa shajala na vifaa vya usafi kwa ajili ya ofisi ya mhandisi wa maji ifikapo juni 2017	13,409,429.03	13,409,429.03	12,213,240.0	0	12,213,240.0	Shajara zimenunuliwa	91.1	Fedha zimetumika na vifaa vimenunuliwa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYODHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
3	Kuwezesha ofisi ya mkaguzi wa ndani kwa ajili ya kuandaa na kuwasilisha repoti ya idara ya maji ifikapo june 2017	1,202,088.84	1,202,088.84	1,202,088.840	0	1,202,088.840	Ukaguzi umefanyika	100	Fedha zimetumika ,ukaguzi wa miradi umefanywa na ripoti imendaliwa
4	Kuwezesha matengenezo ya magari na pikipiki za idara ya maji ifikapo june 2017	23,120,296.13	23,120,296.13	3,112,420	0	3,112,420	Magari yametengenezwa	13.5	Sehemu ya fedha zimetumika kwa ajili ya matengenezo ya kawaida ya magari.
5	Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya maji vijijini na usafi wa mazingira mpaka ifikapo june 2017	23,873,621.88	23,873,621.88	11,567,000	0	11,567,000	Usimamizi unaendelea	48.5	Sehemu ya fedha zimetumika na kazi ya usimamizi na ufuatiliaji inaendelea.
6	Kuwezesha wataalamu wa idara ya maji kwenda kwenye mafunzo mpaka ifikapo june 2017	12,160,846.10	12,160,846.10	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika
7	Kuwezesha mafunzo kwa timu ya maji na usafi wa mazingira ya wilaya mpaka ifikapo june 2017	7,425,582.84	7,425,582.84	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
8	Kuwezesha utoaji wa mafunzo kwa jumuiya za watumia maji vijijini (COWSOs) mpaka ifikapo june 2017	5,674,578.84	5,674,578.84	5,674,578.84	0	5,674,578.84	Mafunzo yametolewa	100	Mafunzo yametolewa kwa jumuiya sita za watumia maji.
9	Kuwezesha ununuzi wa vitendea kazi kwa ajili ya ofisi ya Mhandisi wa maji ifikapo juni 2017	13,570,000.00	13,570,000.00	3,900,000.00	0	3,900,000.00	0	0	Sehemu ya fedha bado hazijatumika
10	Kuwezesha ukarabati wa vituo vya kuchotea maji katika vijiji 20 mpaka ifikapo june 2017.	9,890,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00	0	9,890,000.00	Ukarabati umefanyika.	100	Fedha zimetumika, mahitaji ya ukarabati wa vituo bado ni makubwa.
11	Kuwezesha utafutaji wa vyanzo vipya vya maji na upimaji wa ubora wa maji vijijini ifikapo Juni 2017	9,472,000.00	9,472,000.00	9,472,000.00	0	9,472,000.00	Vyanzo vya maji vimetafutwa	100	Kazi imetekelezwa
12	kuwezesha uajili na uundaji wa vyombo vya watumia maji vijijini kwa vijiji 13 mpaka ifikapo june 2017.	5,290,000.00	5,290,000.00	5,290,000.00	0	5,290,000.00	0	100	Vyombo vya watumia maji vimeundwa.
13	Kuwezesha ufufuaji wa vituo ambavyo havitoi maji vijijini mpaka ifikapo june 2017.	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000	0	2,000,000	Baadhi ya vituo vimekarabatiwa.	67	Vituo vya maji Lilahi sekondari Muhukuru FDC, Litisha, Lupunga, Namatuhi na

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
									Litapwasi Sekondari vimetengenezwa.
14	Kuwezesha ukarabati wa visima vya pampu ya mkono mpaka ifikapo june 2017.	9,070,000.00	9,070,000.00	9,070,000.00	0	9,070,000.00	Baadhi ya visima vimekarabatiwa	0	Fedha zimetumika kwa kazi lengwa.
15	Kuwezesha mafundi mchundo wa ujenzi wa vyoo vtyenye gharama nafuu na vyenye ubora mpaka ifikapo juni 2017	3,195,000.00	3,195,000.00	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika
16	Kuwezesha ujenzi wa mradi wa maji katika ofisi na nyumba ya mkurugenzi mtendaji mpaka ifikapo june 2017.	6,495,000.00	6,495,000.00	0	0	0	0	0	Fedha hazijatumika
	JUMLA NDOGO - MAJI	1,290,387,736.66	1,290,387,736.66	312,201,525.20		312,201,525.20		21.10	Kazi bado zinaendelea, fedha nyingi ni kwa ajili ya malipo ya wakandarasi ambao hawapo maeneo ya ujenzi
IX	MFUKO WA PAMOJA WA AFYA (HSBF)								
	Kufanya huduma za mkoba za CTC kila	870,000.00	870,000.00	870,000.00		870,000.00		100%	

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	mwezi kwa watu 25,000 ifikapo Juni 2016								
	Kununua vifaa vya usafi kwaajili ya Ofisi ya Mganga Mkuu na vituo 47 vya kutolea huduma za afya ifikapo Juni 2016	2,078,488.00	2,078,488.00	2,077,000.00		2,077,000.00		100%	
	Kufanya usambazaji wa chanjo na Mitungi ya Gesi kila mwezi katika vituo 47 vya kutolea huduma ifikapo Juni 2016	1,680,000.00	1,680,000.00	1,540,000.00		1,540,000.00		100	
	Kuazimisha wiki ya Chanjo kwa siku 6 ifikapo Juni 2016	2,000,000.00	2,000,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00		100	
	Kuandaa taarifa ya utekelezaji wa miradi ya afya na kuwasilisha Mkoani (RAS) Ifikapo Juni 2016	5,053,500.00	5,053,500.00	0		0		100	
	Kukamilisha na kuwasilisha Mpango Kabambe wa Afya wa Halmashauri (CCHP) na Kuwasilisha Wizara ya Afya ifikapo Juni 2016	2,651,476.00	2,651,476.00	0		0		100	
	To review CCHP 2015/2016 prepare and compile CCHP	1,555,580.00	1,555,580.00	0		0		100	

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	2016/2017 for 14 days by June 2016								
	Kufanya Vikao vya CHMT kila mwezi ifikapo Juni 2016	840,000.00	840,000.00	840,000.00		840,000.00		100	
	Kufanya usimamizi shirikishi katika vituo 47 vya kutolea huduma za Afya ifikapo Juni 2016	13,500,000.00	13,500,000	4,930,000.00		4,930,000.00		100	
	Kuimarisha mfumo wa mtandao katika ofice ya Mganga Mkuu na Vituo vya Afya 2 ifikapo Juni 2016	825,600.00	825,600	0		0		100	
	Kufanya Mkutano wa siku 1 na wadau juu ya uandaaji wa Mpango Kabambe wa Halmashauri wa mwaka 2016/2017 ifikapo Juni 2016	889,000.00	889,000.00	0		0		0	
	Kufanya matengenezo ya Magari 2 katika ofisi ya mganga mkuu ifikapo Juni 2016	10,000,000.00	10,000,000	6,000,000		6,000,000		60	
	Kununua Baiskeli 4 za walemavu kwaajili ya wanafunzi walemavu 4 ifikapo Juni 2016	1,720,000.00	1,720,000	0		0		0	
	Kununua dawa za dharura na vifaa tiba kwaajili ya dharura	4,011,528.00	4,011,528.00	0		4,011,528.00		100	

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	ifikapo Juni 2016								
	Kupeleka fedha hospitali ya Peramiho kwaajili ya kununulia dawa, vifaatiba na vifaa vya maabara ifikapo Juni 2016	9,323,140.00	9,323,140.00	9,323,140.00		9,323,140.00		100	
	Kununua dawa kwaajili ya Vituo vya afya 2 ifikapo Juni 2016	6,132,709.00	6,132,709.00	6,132,709.00		6,132,709.00		100	
	Kuwaelekeza Matabibu 8 na Matabibu Wasaidizi 8 namna ya kumeneji dalili za magonjwa ya zinaa ifikapo Juni 2016	1,169,000.00	1,169,000.00	1,169,000.00		1,169,000.00		100	
	Kununua Vifaa tiba kwaajili ya vituo vya afya 2 ifikapo Juni 2016	6,904,248.00	6,904,248.00	6,904,248.00		6,904,248.00		100	
	Kujaza gesi mitungi 24 kwaajili ya vituo vya afya 2 ifikapo Juni 2016	16,342,000.00	16,342,000.00	16,342,000.00		16,342,000.00		100	
	Kuwaelekeza matabibu 5 na wauguzi 5 juu ya IMCI kwa siku 5 ifikapo Juni 2016	571,714.00	571,714.00	571,714.00		571,714.00		100	
	Kuwaelekeza wauguzi wapya 5 namna ya ujazaji wa patografu kwa siku 3 ifikapo Juni 2016	1,240,035.00	1,240,035.00	1,240,035.00		1,240,035.00		100	

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	Kusaidia rufani za wagonjwa 80 wa upasuaji wa dharura katika vituo vya afya 2 ifikapo Juni 2016	16,119,292.00	16,119,292.00	12,512,337.50		12,512,337.50		100	
	Kuwaelekeza Matabubu 2 na Wauguzi 2 juu ya magonjwa ya akili katika vituo vya afya 2 ifikapo Juni 2016	999,910.00	999,910.00	-		-			
	Kununua kiti 1 cha meno kwaajili ya kituo 1 cha afya ifikapo Juni 2016	1,031,590.00	1,031,590.00	-		-			
	Kufanya upimaji wa HIV na ushauri nasaa kwa watu 3,800 ifikapo Juni 2016	1,833,160.00	1,833,160.00	1,833,160.00		1,833,160.00		100	
	Kununua vifaa vya hospitali kwaajili ya zahanati 34 ifikapo Juni 2016	425,000.00	425,000.00	425,000.00		425,000.00		100	
	Kununua Dawa kwaajili ya zahanati 34 ifikapo Juni 2016	17,761,271.00	17,761,271.00	17,761,271.00		17,761,271.00		100	
	Kununua vifaa vya maabara kwaajili ya zahanati 34 ifikapo Juni 2016	2,501,772.50	2,501,772.50	2,501,772.50		2,501,772.50		100	
	Kununua vitanda 10 vya Hospitali kwaajili ya zahanati 5 ifikapo	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		100	

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	Juni 2016								
	Kufanya mafusho katika vituo 39 vya kutolea huduma za afya ifikapo Juni 2016	4,500,000.00	4,500,000.00	-		-			
	Kuwaelekeza Matabibu 2 na Wauguzi 2 namna ya kutibu Kisukari katika zahanati ifikapo Juni 2016	1,529,458.00	1,529,458.00	1,529,458.00		1,529,458.00		100	
	Kununua vifaa tiba kwaajili ya zahanati 34 ifikapo Juni 2016	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00		100	
	Kununua viti 2 vya Meno kwaajili ya zahanati 2 ifikapo Juni 2016	1,746,660.00	1,746,660.00	1,746,660.00		1,746,660.00		100	
	Kufanya Matengenezo ya vifaa tiba 350 ifikapo Juni 2016	4,501,772.50	4,501,772.50	-		-			
	Kuwaelekeza wauguzi wapya 10 namna ya ujazaji wa Patografu kwa siku 3 ifikapo Juni 2016	3,250,035.00	3,250,035.00	3,250,035.00		3,250,035.00		100	
	Kutoa Nyongeza ya Vitamini A kwa watoto 29,762 wa umri chini ya miaka 5 ifikapo Juni 2016	820,000.00	820,000.00	0		0		100%	
	JUMLA NDOGO - HSBF	150,127,939.00	150,127,939.00	94,400,720.00		94,400,720.00			

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKE LEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	JUMLA KUU BAKAA YOTE	7,704,996,100	5,163,101,688.28	3,205,617,624.14	544,404,542.18	3,750,022,166.32			

JEDWALI NA 3

MUHTASARI WA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA PILI 2016/2017 (OCTOBA– DISEMBA 2016)

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
I	MRADI WA KUJENGA MTAJI (LGCDG) - MIPANGO								
1	Kuwezaha ujenzi wa ofisi za idara ya maji, Ujenzi na maliasili huko Makao Makuu ya Halmashauri Lundusi ifikapo Juni 2017	100,000,000.00	0	0		0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
2	Kuwezesha ujenzi wa zahanati katika vijiji vya Mpingi, Lipaya, Nakahegwa, Lipokela, Lugagara na Mhepai ifikapo Juni 2017	182,398,000.00	59,671,546.00	59,671,546.00		59,671,546.00	Fedha zimetumika kununua vifaa vya viwandani kwa ajili ya kutekeleza miradi 51 iliyoanzishwa na wananchi.	30	Kazi inaendelea
3	Kuwezesha ufuatiliaji na tathmini ya miradi yote ya maendeleo ifikapo Juni 2017	51,000,000.00	30,980,900.00	30,980,900.00		30,980,900.00	Kazi imefanyika	0	Kazi ya ufuatiliaji inaendelea
4	Kuwezesha ujenzi wa ofisi za kata na vijiji zisizokamilika katika kata ya Maposeni, Peramiho na Magagura na vijiji vya Kituro, Maposeni, Magagura, Ndongosi, Peramiho B, Matomondo na	80,674,000.00	0	0		0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	Lundusi ifikapo Juni 2017								
5	Kusaidia ujenzi wa matundu 53 ya vyoo katika shule za msingi za Mbwambwasi 16, Mpitimbi 10, Humbaro 9 na Putire 18 ifikapo juni 2017	23,850,000.00	0	0		0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Jumla - CDG	437,922,000.00	90,652,446	90,652,446	0	90,652,446		0	
II	MFUKO WA JIMBO - MIPANGO								
6	Kusimamia na kuwezesha miradi ya mifuko ya jimbo ifikapo juni 2017	40,199,000.00	47,363,000.00	30,000,000.00	0	30,000,000.00	Tani 120 za saruji zilinunuliwa kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya ujenzi il	0	Utekelezaji wa miradi unaendelea.
	JUMLA MFUKO WA JIMBO	40,199,000	47,363,000	30,000,000	0	30,000,000			
III	NYUMBA MAZINGIRA MAGUMU								
7	Kujenga nyumba 3 za walimu katika sekondari ya barabarani na ndongosi katika vijiji vya Muhukuru barabarani na Ndongosi ifikapo june 2017	136,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
8	Kujenga nyumba 6 za walimu wa shule za msingi za magwamila, muungano,	264,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	matama , mipeta ,mgowa, na mbilo katika vijiji vya magwamila, namatuhi, M/barabarani, mipeta, nakahuga, na mbiro ifikapo juni 2017								
10	JUMLA NYUMBA MAZINGIRA MAGUMU	400,000,000.00	0	0	0	0		0	
IV	MPANGO WA MAENDELEO YA ELIMU YA SEKONDARI (MMES)								
11	Kuwezesha ujenzi wa Hosteli 3 kwa Shule za Sekondari za Mpitimbi, Darajambili na Liganga katika vijiji vya Mpitimbi B, Maposeni na Liganga ifikapo Juni 2017	24,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
12	Kuwezesha ununzi wa meza na viti 500 kwa shule 16 za sekondari ifikapo Juni 2017	35,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
13	Kuwezesha ujenzi wa mabweni matatu katika shule za sekondari za Lupunga, Magagura na Ndongosi katika vijiji vya Mpandangindo, Magagura na Ndongosi ifikapo Juni 2017	60,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
14	Kuwezesha ujenzi wa bwalo la chakula katika shule ya sekondari ya Maposeni ifikapo juni 2017	20,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
15	Kuwezesha ujenzi wa jengo la utawala katika shule ya sekondari Namihoro katika kijiji cha Peramiho A ifikapo Juni 2017	30,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
16	Kuwezesha ukamilishaji wa ujenzi wa nyumba 5 za walimu katika shule ya sekondari ya Nalima, Matimira, Kilagano, Darajambili na Magaggura ifikapo Juni 2017	50,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
17	Kuwezesha ukamilishaji wa maabara zote katika Halmashauri ya Wilaya ya songea ifikapo Juni 2017	205,946,200	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
18	Kuwezesha tatmini na ufuatiliaji wa miradi ya sedp ifikapo juni 2017	22,365,800	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	JUMLA MMES	447,312,000	0	0	0	0			
V	MPANGO KABAMBE WA KUENDELEZA SEKTA YA KILIMO (ASDP/DADG)								
	(i) SEKTA YA KILIMO								
19	Kuwezesha kuanzishwa kituo cha wanyamakazi kimoja (Maksai jozi 1, jembe la kuvutwa na wanyama 1, hari 1, mkokokoteni 1, banda la mifugo na vifaa) katika kijiji cha Liweta ifikapo Juni 2017	16,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
20	Kuweka vifaa tumizi katika kituo cha mafunzo OTC Lilambo kwenye mabweni , ukumbi wa mikutano (Meza, kabati, viti, magodoro, mashuka) ifikapo Juni 2017	34,425,800	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
21	Kukarabati miundo mbinu ya umwagiliaji mita 50 (Banio, kalavati la kutolea maji, mageti), kujenga ukingo wa kuzuia mafuriko kwenye banio kwenye skimu ya Nakahuga ifikapo Juni 2017	20,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
22	Kutengeneza makalvati 3 ya mviringo na maboksi 32 ya kuchepushia maji katika skimu ya Nakahuga ifikapo Juni 2017	4,200,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
23	Kuwezesha ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika kijiji cha Litisha ifikapo Juni 2017	27,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
24	Kuanzisha shamba la miti ya matunda kwa ajili ya mafunzo ya wakulima katika kituo cha mafunzo cha OTC lilambo ifikapo Juni 2017	10,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
25	Kuanzisha kilimo cha matunda na mboga katika vijiji vya mfano 3 vya Mpandangindo, lipaya na Litapwasi ifikapo Juni 2017	11,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
26	Kujenga ghala moja lenye ujazo wa tani 450 katika kijiji cha Liganga ifikapo Juni 2017	92,409,600	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
27	Kukarabati ghala moja lenye ujazo wa tani 300 katika kijiji cha Mpitimbi B ifikapo Juni 2017	41,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
28	Kuendeleza zao la miwa ya sukari katika vijiji vya Nakahegwa na Magagura (Chipole) ifikapo Juni 2017	19,980,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
29	Kusimamia na kukagua vyama 26 vya Ushirika ifikapo Juni 2017	3,150,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
30	Kufundisha wanachama katika vyama vya Ushirika 26 juu ya sheria na kanuni katika Ushirika ifikapo Juni 2017	2,529,600	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
31	Kusimamia na kutathmini miradi katika Mpango wa Uendelezaji wa kilimo katika wilaya ya Songea (DADPS) ifikapo Juni 2017	25,990,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
32	Kuanzisha SACCOS mpya 3 na kufufua zilizo dhaifu ifikapo Juni 2017	2,940,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	JUMLA ASDP KILIMO	310,625,000	0	0	0	0			
	(ii) SEKTA YA MIFUGO								

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
33	Kuingiza Ng`ombe wa Maziwa (Mitamba 30) katika vijiji vya Kilagano, Muhukuru barabarani na Morogoro ifikapo Juni 2017	40,400,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
34	Kuingiza vibwagala bora vya nguruwe katika vijiji vya Peramiho A, Litowa ifikapo Juni 2017	23,200,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
35	Kufanya mpango shirikishi wa matumizi bora ya Ardhi, kutenga maeneo ya malisho, kupima, mchoro wa ramani, usajiri na uwekaji wa sheria ndogo ifikapo Juni 2017	35,560,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
36	Kuanzisha Ekari 20 katika maeneo ya makundi ya wafugaji wa Ng`ombe wa maziwa zitakazolimwa nyasi kwa ajili ya malisho katika vijiji vya Litapwasi, Morogoro na Matimira ifikapo Juni 2017	4,460,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
37	Kufanya utambuzi na usajiri wa wafugaji wa Ng`ombe wa maziwa na ng`ombe wa nyama pamoja na urasimishaji wa ranchi ndogo katika maeneo ya malisho yaliyotengwa ifikapo Juni 2017	22,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
38	Kujenga Uzio, Choo pamoja na uanzishwaji wa Gulio katika Mnada wa Msingi wa Mhepai katika kijiji cha Mhepai ifikapo Juni 2017	26,460,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	JUMLA ASDP MIFUGO	152,080,000.00	0	0	0	0			
	JUMLA KUU ASDP	462,705,000.00	0	0	0	0			
VI	MIVARF USHIRIKA								
39	Kuwezesha zoezi la ufuatiliaji na tathmini ifikapo Juni 2017	42,755,000	9,000,000.00	8,072,000.00	0	8,072,000.00	Kazi ya usimamizi inaendelea	0	Fedha zimepokelewa
	JUMLA MIVARF	42,755,000	9,000,000	8,072,000	0	8,072,000			
VII	MFUKO WA BARABARA (ROAD FUND) - UJENZI								
	Kufanya matengenezo ya muda maalum barabara ya Morogoro – Nakahuga, Peramiho – Morogoro – litisha – Liganga na matengenezo ya mara kwa mara ktk barabara za Litowa – Mdunduwalo – Maposeni, Maposeni JNC – Mgazini JNC	245,000,000		0		0	Zabuni imetangazwa, i mfunguliwa iko hatua za mwisho za tathimini		Fedha bado hazijapokelewa
	Kufanya matengenezo ya sehemu korofi barabara ya Mpandangindo – Liweta, Kufanya matengenezo ya mara kwa mara barabara ya S/Tanga – Mpandangindo – Parangu na Ujenzi wa daraja	173,000,000		0		0	Zabuni imetangazwa, i mfunguliwa iko hatua za mwisho za tathimini		Fedha bado hazijapokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	barabara ya Kitulo – Chandarua								
	Kufanya matengenezo ya muda maalum barabara ya Muhukuru Lilahi – Magwamila, Kufanya matengenezo ya sehemu korofi barabara ya Songea – Mkurumusi – Mpitimbi, Mpitimbi – Ndongosi - Nambendo	152,000,000		0		0	Zabuni imetangazwa,i mefunguliwa iko hatua za mwisho za tathimini		Fedha bado hazijapokelewa
	Kufanya matengenezo ya mara kwa mara barabara ya Mahilo – Mpingi - Kikunja	22,500,000		0		0	Zabuni imetangazwa,i mefunguliwa iko hatua za mwisho za tathimini		Fedha bado hazijapokelewa
	Kufanya matengenezo ya muda maalum barabara ya Matomondo – Magagura – Kizuka, Kufanya matengenezo ya mara kwa mara barabara ya Matomondo – Mbingamharule – Mpitimbi na ujenzi wa boksi kalvati barabara ya Litapwasi - Lyangweni	238,830,000		0		0	Zabuni imetangazwa,i mefunguliwa iko hatua za mwisho za tathimini		Fedha bado hazijapokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	Gharama za usimamizi wa miradi	47,570,000				0			
	JUMLA UJENZI MFUKO WA BARABARA	878,900,000							
VII	UJENZI WA BARABARA ZA LAMI MAKAO MAKUU								
I	Ujenzi wa barabara za mitaa katika makao makuu ya Halmashauri kwa kiwango cha Ifikapo Juni 2017	2,500,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	JUMLA UJENZI WA BARABARA ZA LAMI MAKAO MAKUU	2,500,000,000	0	0	0	0			
IX	MPANGO WA KUPAMBANA NA UKIMWI NMSF								
	Kuhamasisha jamii juu ya maambukizi ya ukimwi vijiji vya matimila, liganga, litisha, na muhukuru kupitia cinema ifikapo Juni 2017	2,335,039	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuendesha mafunzo ya kujenga uwezo kwa kamati za ukimwi vijiji vya litapwasi, lipaya, kituro ifikapo Juni 2017.	1,995,400	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuendesha mafunzo kupitia sinema kwa vijana wa shule 4 za sekondari namatuhi, magagura, mpitimbi, na	3,034,100	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	muhukuru barabarani juu ya upimaji wa hiari ifikapo juni 2017								
	Kuwezesha mafunzo ya siku 5 ya mashirika 10 yasiyo ya kiserikali ifikapo juni 2017	4,520,00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha na kusaidia makundi tete 3 ya kizuka , ngahokora, na Litapwasi juu ya shughuli za kuingiza kipato ifikapo juni 2017	4,707,800	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kusaidia vikundi viwili vya Uwasovi na shedefo kuendeleza miaradi yao ifikapo Juni 2017	3,378,900	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha kufanya usimamizi katika kata 10 ifikapo juni 2017	6,639,400	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha kuwalipa fedha ya chakula watumishi 2 wanaoishi na virusi vya ukimwi ifikapo juni 2017	1,200,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha vikao vya mwaka kwa washikadau wa ukimwi ifikapo juni 2017	4,440,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha CHAC kuhuzuria vikao vya kanda na mkoa ifikapo juni 2017	2,700,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	Kuwezesha CHAC kupata mafunzo mafupi ya maendeleo ya jamii ifikapo juni 2017	1,500,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha maandalizi ya mpango wa bageti 2017/2018 ifikapo juni 2017	4,728,900	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	JUMLA UKIMWI	41,179,539	0	0	0	0			
X	MPANGO WA KUNUSURU KAYA MASKINI (TASAF III)								
	kutoa ruzuku kwa kaya maskini 6,239 katika vijiji 45 ifikapo june 2017	1,293,803,862	616,224,000.00	616,224,000.00	0	616,224,000.00	Fedha za ruzuku zilitolewa	50	Kazi inaendelea
	Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa ugawaji wa ruzuku kwa kaya maskini 6,239, ifikapo Juni 2017	114,921,138	77,028,000.00	77,028,000.00	0	77,028,000.00	Usimamizi ulifanyika	50	Kazi inaendelea
	Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya kutoa ujira kwa walengwa PWP ifikapo juni 2017	0	57,515,259.79	57,515,259.79	0	57,515,259.79	Usimamizi ulifanyika	50	Kazi inaendelea
	Kutoa ujira kwa ajili ya miradi ya ajira ya muda (PWP) kwa kaya maskini	0	177,435,800.00	177,435,800.00	0	177,435,800.00	Fedha za ruzuku zilitolewa	25	Kazi inaendelea
	Ununuzi wa vifaa kwa ajili ya utekeleza ji wa miradi ya PWP kwa vijiji vine vya impact	0	18,578,000.00	18,578,000.00		18,578,000.00	Vifaa vimenunuliwa	100%	Vifaa vimenunuliwa
	JUMLA KUU TASAF III	1,408,725,000	946,781,059.79	946,781,059.79	0	946,781,059.79			
XI	MPANGO WA USAMBAZAJI MAJI VIJIJINI NA USAFI WA MAZINGIRA (NWSSP) - MAJI								

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	Kuwezesha Ukaguzi wa Ndani katika Miradi ya Maji hadi kufikia mwezi June, 2017	5,090,834	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuiwezesha Ofisi ya Mhandisi wa Maji katika kazi za Usimamizi na ufuatiliaji wa Miradi ya Maji itakayokuwa inatekelezwa hadi kufikia mwezi June, 2017	26,801,993	12,951,480.67	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha uendeshaji na matengenezo ya vifaa vya moto (magari na pikipiki) vitakavyotumika kwenye utekelezaji wa kazi mbalimbali za Idara ya Maji hadi kufikia mwezi June, 2017	12,877,034	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha ujenzi wa mradi wa maji katika makao makuu ya Lundusi ifikapo Juni 2017	68,810,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha kumalizia miradi ya maji mtiririko ya Luyelega na Liula ifikapo Juni 2017.	1,306,605,990	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha kupatikana kwa huduma za ushauri wa kitaalamu wa miradi ya maji ifikapo Juni 2017	477,499,700	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha miradi ya maji ya pampu katika vijiji vya Uyahudini, Lyangweni, Litapwasi na Mpandangindo	413,387,296	0	80	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	ifikapo Juni 2017								
	Kuwezesha ujenzi wa mradi wa maji mtiririko katika vijiji vya Mbilo, Nakahegwa, Magagura, Muhukuru Nakawale, Mpitimbi A & B, Matimira A & B, Maposeni na Parangu ifikapo juni 2017	2,533,742,014	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha matengenezo na ukarabati wa vituo vya kuchotea maji ifikapo Juni 2017	92,500,090	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha upandaji wa miti katika vyanzo vya maji ifikapo Juni 2017	4,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezeha mafunzo kwa wajumbe wa kamati ya maji na usafi wa Mazingira Wilaya (DWSTs) hadi ifikapo mwezi June, 2017	7,338,834	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha Mafunzo kwa Jumuiya na Kamati mbalimbali za Watumia Maji katika Halmashauri (COWSOs) hadi ifikapo mwezi June, 2017	10,078,833	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	Kuwezesha manunuzi ya vitendea kazi muhimu katika Idara ya Maji hadi ifikapo mwezi June, 2017	6,630,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha mafunzo mafupi juu ya Planrep na maandalizi ya bajeti kwa watumishi wawili wa idara ya maji ifikapo Juni 2017	2,250,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha usajili wa vikundi vya watumia maji ifikapo Juni 2017	1,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha kufanyika kwa utafiti katika Kata 3 kuhusu Afya, usafi wa Mazingira na matumizi ya vyoo, utoaji wa Mafunzi kwa Wahudumu wa 21 wa Afya juu ya ukusanyaji wa Takwimu za Afya na Usafi wa Mazingira Majumbani na Mashuleni ifikapo mwezi Juni, 2017	1,337,600	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha Watumishi wa Idara ya Afya na Maendeleo ya jamii (HOs, CDOs, VHWs) katika ukusanyaji wa Takwimu wa Afya na Usafi wa Mazingira katika kaya na kwenye Taasisi mbalimbali ifikapo June, 2017	2,755,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	Kuwezesha uhamasishaji kwenye WADC katika Kata 2 juu ya Kampeni ya kitaifa ya Afya na Usafi wa Mazingira ifikapo June, 2017	510,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha Mafunzo kwa watoa huduma 17 wa kada mbalimbali za Afya (Health Officers, Health Assistants & CDOs) katika matumizi ya vyoo na uchefushaji katika vijiji 11 ifikapo mwezi June, 2017	2,387,872	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha kazi za uchefushaji katika vijiji 11 ifikapo mwezi June, 2017	4,712,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa kazi za uchefushaji kwa vijiji 11 ifikapo mwezi June, 2017	1,415,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha utoaji elimu ya Afya na Usafi wa Mazingira kupitia vyombo mbalimbali vya Habari kama vile redio, majarida, n.k hadi ifikapo mwezi June, 2017	980,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha uhamasishaji kuhusu maswala ya Afya, Vyoo na usafi wa mazingira kwa ujumla kwa vijiji 11 hadi ifikapo mwezi June, 2017	3,660,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	Kutoa Elimu kwa Wawakilishi (Mafundi) kutoka vijiji 11 kuhusu ujenzi wa vyoo bora na vya bei nafuu hadi ifikapo mwezi Juni 2017,	2,760,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha manunuzi ya vifaa mbalimbali vitakavyotumika katika utoaji wa mafunzo juu ya ujenzi wa vyoo bora na vya bei nafuu majumbani na kwenye taasisi mbalimbali hadi ifikapo mwezi June, 2017	1,700,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha uhamasishaji wa Afya mashuleni, ujenzi wa vyoo bora pamoja na unawaji mikono mashuleni (SWASH) ifikapo mwezi June, 2017	6,100,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	JUMLA MAJI	4,996,930,090	12,951,480.67	0	0	0		0.3	
XII	MFUKO WA PAMOJA WA AFYA (HSBF)								
		429,914,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazijatolewa kwa shughuli zote za mfuko wa pamoja wa afya
	JUMLA BASKET FUND	429,914,000	0	0	0	0			
XII									

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
I	MCHANGO WA HALMASHAURI MIRADI YA MAENDELEO -MAPATO YA NDANI (SERA NA MIPANGO)								
11	kuwezesha zoezi la O & OD katika tathmini ya miradi eneo la mradi ifikapo Juni 2017	6,080,000.00	5,519,416.00	5,519,416.00	0	5,519,416.00	Kazi haijafanyika	85%	Kazi inaendelea
12	kuwezesha uchangiaji kwenye kitega uchumi cha mkoa ifikapo Juni 2017	16,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
13	kusaidia uchangiaji kwenye mfuko wa ukopeshaji wa serikali za mitaa ifikapo Juni 2017	14,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
14	kuwezesha ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maendeleo ya O na OD na kuiwasilisha OR Tamisemi ifikapo Juni 2017	21,610,000.00	18,664,873.00	18,664,873.00	0	18,664,873.00	Kazi ya ufuatiliaji imefanyika na inaendelea	25%	Kazi inaendelea
15	kusaidia maandalizi ya mpango na bajeti na kuiwasilisha miezi 2 kabla ya kukamilika kwa mwaka wa fedha ifikapo juni 2017	19,600,000.00	6,664,500.00	6,664,500.00	0	6,664,500.00	Maandalizi yameshaanza ya kununua shajara yamefanyika	5%	Maandalizi yanaendelea
16	Kuwezesha uhuwishaji wa wasifu wa halmashauri ifikapo 2017	18,930,000.00	11,355,438.00	11,355,438.00	0	10,515,438.00	Mafunzo ya uaandaaji wa wasifu yamefanyika. Ukusanyaji wa takwimu	45%	Kazi inaendelea

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
							unaendelea.		
17	Kuwezesha maandalizi ya mpango mkakati mpya wa maendeleo wa miaka 5 2016/2017 hadi 2020/2021 ifikapo Juni 2017	18,700,000.00	498,500.00	498,500.00	0	498,500.00	Maandalizi yameanza kwa ununuaji wa shajara	1%	Fedha hazija pokelewa
18	Kusaidia vikundi vya uzalishaji mali vya wazee miatano ifikapo Juni 2017	5,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
19	Kuwezesha ununuzi wa gari moja la idara ya mipango ifikapo Juni 2017	68,000,000.00	0	0	0	0	Gari halijanunuliwa	0	Fedha hazija pokelewa
20	Kuwezesha ununuzi wa trekta moja kwaajili ya ukusanyaji wa taka ifikapo Juni 2017	67,000,000.00	0	0	0	0	Trekta halijanunuliwa	0	Fedha hazija pokelewa
21	Kuwezesha uuandaaji wa mpango mkuu wa mji wa Lundusi ifikapo Juni 2017	18,905,800.00	9,155,604.00	9,155,604.00	0	9,155,604.00	Fedha zimepelekwa vijijini kutekeleza miradi ya maendeleo	0	Fedha zimepokelewa.
22	Kuwezesha siku ya upandaji miti na kupanda miti 1,500,000 katika Halmashauri ifikapo Juni 2017	6,070,000.00	2,069,877.50	2,069,877.50	0	2,069,877.50	Fedha ilitumika kununulia mafuta ya shughuli za usambazaji vifaa	0	Fedha zimepokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
23	Kuwezesha utambuzi wa watoto wenye utapia mlo katika Halmashauri ifikapo Juni 2017	1,990,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
24	Kuwezesha Halmashauri kuchangia mfuko wa vijana na wanawake ifikapo Juni 2017	139,549,700.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	Fedha zimekopeshwa kwa vikundi vinne vya wanawake na vijana	0	Kazi imefanyika
25	Kuwezesha shughuli za uwezesaji wananchi kiuchumi ifikapo Juni 2017	4,000,000.00	600,000.00	600,000.00	0	600,000.00	Shajara zimenunuliwa	0	Fedha kidogo zimepokelewa
26	Kuiwezesha Halmashauri kukabiliana na majanga ifikapo Juni 2017	20,200,000.00	11,374,170.00	11,374,170.00	0	11,374,170.00	Fedha zimepelekwa vijiji vya Ngahokola, Liula, Matimila 'A', Litapwasi, Chiwurungi, Lipokela, Lundusi, Muhukuru Lilahi na Kizuka kasaidia utekelezaji wa miradi mbalimbali	0	Utekelezaji unaendelea
	JUMLA NDOGO - MIPANGO	445,635,500	70,902,378.5	70,902,378.5		70,062,378.5			

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
(ii) MIFUGO									
	Kufanya mpango shirikishi wa matumizi bora ya Ardhi, kutenga maeneo ya malisho, kupima, mchoro wa ramani, usajiri na uwekaji wa sheria ndogo ifikapo Juni 2017	9,300,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kujenga Machinjio/sakafu 1 ya Nguruwe katika kijiji cha Peramiho A ifikapo Juni 2017	22,523,967	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kufanya ukarabati katika sakafu ya machinjio 1 kijiji cha Magagura ifikapo Juni 2017	34,294,013	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kufanya ukarabati wa Josho 1 na Sakafu 1 katika Mnada wa Mhepai ifikapo Juni 2017	29,334,020	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kufanya usimamizi, tathmini na ufuatiliaji pamoja na kuandika taarifa ya utekelezaji ifikapo 30 Juni 2017	9,841,200	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kuwezesha maandalizi ya Taarifa za Halmashauri zinazowasilishwa katika vikao vya kudumu vya Halmashauri ifikapo Juni 30 2017	2,290,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kufanya ukaguzi na usajiri wa vyakula vya Mifugo na rasilimali zake, Maduka ya nyama, Maduka ya pembejeo	3,846,800	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	za mifugo, sakafu za machinjio zisizo rasmi, vituo vya kukusanyia maziwa katika kata 16 ikiwa ni juhudi za kukuza mapato ya ndani ifikapo Juni 2017								
	JUMLA MIFUGO	111,930,000	0	0	0	0			
	(iii) UVUVI								
	Kufanya ukarabati katika bwawa la kuzalishiwa vifaranga la Lundusi ifikapo 30 Juni 2017	33,089,500	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kufanya doria za mara kwa mara dhidi uvuvi haramu katika kijiji cha Nambendo na Magwamila ifikapo Juni 30 2017	4,220,500	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	JUMLA UVUVI	37,310,000	0	0	0	0			
	(iv) KILIMO								
	Kuwezesha ujenzi na uwekaji zana katika ghala 1 lenye ujazo wa tani 400 katika kijiji cha Mpandangindo ifikapo Juni 2017	71,405,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kujenga nyumba 1 ya Afisa ugani kata katika kijiji cha Litapwasi ifikapo Juni 2017	29,185,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kununua pikipiki 4 (SUNLG Sports) kwa ajili ya Maafisa ugani wa vijiji Juni 2017	12,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	Kununua seti 1 ya vifaa vya upashanaji wa habari (Video kamera 1, Kamera mnato kubwa 1, skrini 1 ya projekta) kwa ajili ya ofisi ya kilimo ifikapo Juni 2017	6,150,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kusimamia na kufuatilia huduma ya vocha za pembejeo katika kata 16 za Halmashauri ya wilaya ya Songea ifikapo Juni 2017	6,460,000	2,535,000	2,535,000	0	2,535,000	Kazi imefanyika na inaendelea kutekelezwa	60	Kazi inaendelea kutekelezwa
	Kuwapa wakulima 500 na maafisa ugani 35 uelewa wa teknolojia ya kilimo cha kisasa ndani na nje ya Halmashauri ya Songea ifikapo Juni 2017	18,930,000						80	Shughuli hii ilifanyika robo ya I
	Kuendeleza kilimo cha miwa ya sukari katika vijiji vya Nakahegwa na Magagura (Chipole) ifikapo Juni 2017	5,110,000					Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	JUMLA KILIMO	149,240,000	2,535,000	2,535,000	0	2,535,000			
	JUMLA KUU - MAPATO YA NDANI	748,125,000	53,084,938	48,084,938		48,084,938			
	JUMLA KUU MIRADI YOTE	8,014,121,539	1,158,366,348.37	1,158,366,348.37	0	1,158,366,348.37			

JEDWALI NA 4

MUHTASARI WA USAMBAZAJI WA VIFAA VYA UJENZI KATIKA MIRADI YA INAYOTEKELEZWA KATIKA VIJJI NA KATA

S/N	KATA	KIJIJI	SARU JI	BATI	MIGONG O	NOND O 12MM	NOND O 6MM	Bindin g wire	MISUMA RI YA BATI	MISUMA RI YA KENCHI	TAREHE
1	PARANGU	Parangu	80	60	12	0	0		20		21/12/2016.
		Litowa	50	60	12	0	0		20		
2	LITAPWASI	Uyahudini	50								22/12/2016.
		Litapwasi	30								
3	MAGAGURA	Lusonga	40								
4	PERAMIHO	Peramiho B	100	20							
5	MUHUKURU	Mipeta (Shule)		70	12	24	9	4	20	20	28/12/2016.
		Mipeta (Muungano)	50	80	12	16	9	4		6	23/12/2016.
		Mipeta (Muungano)	50	50	12					6	23/12/2016.
6	LITISHA	Nakahuga(Shule)	50	60		16					24/12/2016.
		Nakahuga (Mashine)	40	0	0	0	0	0	0	0	
		Magima	40								
7	LILAHI	Muhukuru Lilahi	72			16	9	4			27/12/2016.
		Magwamila	35	90							
8	KIZUKA	S/M Kizuka	30								28/12/2016.
		Ngahokora	72	35	12	16	9	4	20	20	29/12/2016.
		Ulamboni	92	80	12	16	9	4	20	20	04/1/2017.
9	MATIMIRA	MATIMIRA A	50	80	12	16	9	4		12	6&7/1/2017.
		MATIMIRA A'	60	100	12					12	6&7/1/2017.
		MATIMIRA B	50	100	12	16	9				6&7/1/2017.
		MPANGULA	50	100		32	18	4	20	20	6&7/1/2017.
		LIULA	50	100	12	16	9	4	12		6&7/1/2017.
		LIULA'	50								6&7/1/2017.
10	KILAGANO	KILAGANO	60	70	12	16	9	4		12	6/1/2017.
		KILAGANO'	60	80	12	16	9	4		12	6/1/2017.

